

## ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNÁVKY

**Název veřejné zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Merklín - Dalovice“**

**Číslo objednávky: 23-650100096**

**Pořadové číslo změnového listu: ZL č. 1**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01 - Most v km 1,560

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem

### Popis změny:

ZBV č. 1 – V průběhu zpracování projektové dokumentace dle objednávky č.23\_650100096 ze dne 3. 10. 2023 na most v km 1,560, TU 0151 Merklín – Dalovice, kde předmětem PD byla oprava a zesílení stávající konstrukce se vyskytla možnost vyzískat od OŘ Ostrava ocelovu nosnou konstrukci z TÚ 2141 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoště. Nabízená nosná konstrukce je v z hlediska stavebně technického stavu zachovalejší, než původní zesilovaná.

Rovněž je nutné koordinovat GPK na mostě s úpravou GPK v přílehlé trati dle návrhu ST, která akcí v současnosti připravuje.

Tato změna si vyžádá konkretizaci rozměrů vyzískané ocelové konstrukce, úpravu spodní stavby, řešení nových železobetonových úložných prahů se závěrnými zídками pro správné osazení konstrukce, navazujících přechodových oblastí a ocelového zábradlí.

Tímto zásahem dojde k rozšíření projekčních prací.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o navýšení rozsahu činností, ocenění víceprací a žádost o prodloužení termínu

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>262 650,- Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	262 650,- Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>376 125,- Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>234 600,00</b>	<b>89,3 %</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	121 125,00	46,1 %	
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>43,2 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	
Hodnota změn tohoto ZL	43,2 %	
<b>CELKEM</b>	<b>43,2 %</b>	

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 Most v km 1,560	262 650,00	234 600,00	121 125,00	376 125,00
Celkem:	262 650,00	234 600,00	121 125,00	376 125,00

1) **Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24.6.24 Podpis .....

2) **Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 24.6.24 Podpis .....

3) **Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 25.6.24 Podpis .....

4) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:** Schvaluji  Zamítám   
Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX Datum: 25.6.24 Podpis .....