



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení 497945471/0100
telefon 416 732 335, 416 737 477, 416 737 997, 416 738 692 - 3
fax 416 732 330, GSM brána 606 683 840, tel. ČD 972 432 488
e-mail nan@nanlitomerice.cz, http://www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Vít Matějovský, tel. 608 120 342, e-mail: matejovsky.vit@nanlitomerice.cz

V Litoměřicích 22. 4. 2024

Akce: „Oprava mostních objektů v úseku Merklín - Dalovice, projektová dokumentace“

Navýšení rozsahu činností, ocenění víceprací a žádost o prodloužení termínu

Na základě předchozí schválené žádosti o prodloužení termínu k výše uvedené akci ze dne 6.12.2023 (č. objednávky 23-650100096) došlo k prodloužení termínu realizace pro první etapu do 30.4.2023. Tento termín však nebylo možné dodržet, protože jsme včas neobdrželi podklady k vyzískané ocelové konstrukci ze strany objednatele a dále z důvodu plánované budoucí akce správy tratí na úpravu GPK v předmětném úseku. Osu NK mostu je třeba projektovat do plánované změny GPK (posun cca 6 cm) a ideálně časově koordinovat, tak, aby obě akce v budoucnu navazovaly. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu do 28.6.2024.

Z nového záměru investora - využití vyzískané mostní ocelové konstrukce ve Valašském Meziříčí a po úpravě její použití místo stávající OK – vyplývá nový rozsah projekčních činností. Tato změna si vyžádá konkretizaci rozměrů vyzískané ocelové konstrukce, její přeměření na místě (Valašské Meziříčí), úpravu spodní stavby, řešení tvaru a výztuže nových železobetonových úložných prahů se závěrnými zídками pro správné osazení konstrukce, navazujících přechodových oblastí a ocelového zábradlí. Tím se rozšiřuje rozsah projekčních prací. Úprava ceny zahrnuje méněpráce i vícepráce:

Méněpráce:

| | |
|---|------------------------------|
| Nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. 1:20, 1:50/10, detaily) | -89 250,- Kč bez DPH |
| Statické posouzení navrženého zesílení mostu včetně stanovení zatížitelnosti objektu - využít podrobné stanovení zatížitelnosti z r. 2022 | -31 875,- Kč bez DPH |
| Celkem | -121 125,- Kč bez DPH |

Vícepráce:

| | |
|--|----------------------|
| Nový stav - překreslení a doměření tvaru vyzískané OK z Valašského Meziříčí, návrh nových ŽB úložných prahů a závěrných zidek dle dispozic vyzískané OK, výkresy tvaru a výztuže, návrh přechodových oblastí, nutná úprava a zesílení spodní stavby, úprava zábradlí vyzískané OK, (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výztuž bet. částí - M1:20, zábradlí a ocelové části - M1:50/10, detaily) | 153 400,- Kč bez DPH |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Posudek stavu a statický přepoččet vyzískané OK z Valašského Meziříčí na odlišnou třídu zatížení, statický posudek návrhu zesílení | 66 400,- Kč bez DPH |
| Dodatečné místní šetření, cestovné | 14 800,- Kč bez DPH |
| Celkem | 234 600,- Kč bez DPH |

| | |
|--|-----------------------------|
| Celkem rozdíl VP X MP | 113 475,- Kč bez DPH |
| Cena díla po započtení VP a MP celkem | 376 125,- Kč bez DPH |

Zdvořile žádáme o schválení nového termínu a ceny víceprací.

Za zhotovitele:

22. 4. 2024

XXX

Za objednatele:

22. 4. 2024

XXX

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4727540

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de725901-e36d-4c33-83f3-25b3338a788b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2024 13:44:00



0c348238-80b0-440f-af1e-4511e91e2296