

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele 1024-JR	Číslo SOD objednatele:
-------------------------------	------------------------

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Smluvní strany

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ : 49451723
DIČ : CZ49451723

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského
obchodního soudu v Ostravě

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080

I. 2. Zástupci pro věci technické

Zástupce objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělků,
- převzetí odstraněných vad a nedodělků.

Zástupce zhotovitele je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí).

Obě smluvní strany si určí svoje zástupce pro věci technické a sdělí si kontaktní údaje při předání staveniště. Tito zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

STAVBA: „Oprava vodovodu Konice-Masarykovo náměstí“

Zbývající část oddílu zůstává v původním znění.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Z důvodu kolize se stávající rekonstrukcí náměstí ze strany města Konice, se dohodou smluvních stran upravuje termín předání díla do **30.11.2024**.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV. 1. Tímto dodatkem se na základě změny technologie a dohodou smluvních stran upravuje cena díla takto:

Cena díla dle původní SOD	4.499.958,51- Kč
Vícepráce	362.418,22- Kč
Méněpráce	-464.165,19- Kč
Celkem bez DPH	4.398.211,52- Kč
PH 21%	923.624,42- Kč
Cena celkem s 21% DPH	5.321.835,94- Kč

ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XII. 4. Zbývající část oddílu zůstává v původním znění.

XII. 5. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 10.6.2024

V Olomouci, dne: 10.6.2024

Objednatel	Zhotovitel
Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.	