

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/489

Číslo smlouvy zhotovitele: 47/2023

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 574/2024/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37915 BRNO, MERHAUTOVA, MOST 37915-2 STUDENÁ PŘES TRATĚ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost Merhautova, most

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená [REDACTED]

IČO: 25317628
sp.zn. B 2144

a

OHLA ŽS, a.s. (Další společník)

sídlem Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená [REDACTED]

IČO: 46342796
sp.zn. B 695

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě požadavku správce - provozovatele OŘ Brno, z hlediska revize (napájecí vedení mezi st.č. S3-N4-N3-N2-N1) a dále kvůli bezpečnostním vzdálenostem se musel stávající napáječ pro 1. kolej překotvit a prohodit ze středu do strany stožárů. Dále OŘ Brno požadovalo demontovat všechny staré lišty ze stožárů. Nad silnici a chodníky se daly zdvojené izolátory do kotvení a závěsů napájecího vedení – zvýšení bezpečnosti,
- Statutární město Brno (dále jen SmB) během výstavby vznesl požadavek na zpřístupnění ocelové lávky (SO 202) pro chodce po ukončení stavby. Zároveň objednatel SmB požaduje rozšířit vozovku o pravý odbočovací pruh na mostě ev.č. 37915-2 (SO 201). Z důvodů těchto požadavků muselo být přeprojektováno několik SO a dojde k prodloužení doby výstavby. Konkrétně se jedná o SO 101 Silnice III/37915, I. etapa, kde se rozšíří vozovka na předmostí Lesná a vybuduje se nová kce zastávky pro autobusy z CB krytem. Změny u dalších SO se týkají stavebních objektů zajišťovaných SmB,

- po odhalení stávajících křídel mostu ev.č. 37915-2 (SO 201) bylo zjištěno, že mostní křídla šířkově zasahují do polohy uličních vpustí. Křídla mostu jsou obložena kameny, a z tohoto důvodu nebylo možné jejich ubourání, proto byla navržena nová poloha a skladba vpustí,
- na základě výše popsané dochází k posunu termínu dokončení a předání stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště
Termín zahájení stavebních prací na celé stavbě	do 14 dnů od předání staveniště
Zprovoznění mostu v režimu stavby	Do 1. 7. 2024
Dokončení a předání stavby	Do 31. 8. 2024
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24 041 570,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne 27.6.2024

Společnost Merhautova, most

V Brně, dne 27.6.2024

[REDACTED]
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák
Ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]
[REDACTED] OHLA ŽS, a.s.

[REDACTED],
[REDACTED] OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
