

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/092/Ko, uzavřené dne 21.03.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. AK plus Novostav s. r. o.

sídlem: Jablunkovská 410, 739 61, Třinec
zastoupena: Slavomírem Bvtusem jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25368052
DIČ: CZ25368052

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/092/Ko, uzavřené dne 21.03.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Chodník č. 3d v k. ú. Nebory – oprava včetně zábradlí**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 228.606,32 Kč bez DPH. Vzhledem k výše nepředvídatelným vícepracím, se prodlužuje termín ukončení díla o 14 dnů.

2. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 59 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“

3. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 3.534.025,30 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1707 ze dne 24.06.2024.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Slavomír Byrtus
jednatel