

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203/5

UID dokumentu: spudms00000014656639

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Kostelany nad Moravou a Nedakonice** uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa: Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon: E-mail :	
Osoba administrující veřejnou zakázku: ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
IČO: DIČ:	01312774 CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Sídlo:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložky 80478
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa: Telefon:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
E-mail: ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO:	65993390

DIČ: (dále jen „objednatel č. 2“)	CZ65993390
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen: Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat: Telefon / fax: E-mail :	
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO / DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	26271044 / CZ26271044 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 12. 5. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 27. 9. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4.
- Objednatel č. 2 požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 2“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. v rámci KoPÚ Kostelany nad Moravou. Důvodem k posunu termínu je deficit státní a obecní půdy pro vypořádání navržených prvků plánu společných zařízení (dále také „PSZ“) v rozsahu cca 3 ha. Situace je řešena ve spolupráci s Obcí Kostelany nad Moravou a také majoritním vlastníkem, kdy jsou hledány možnosti výkupu či směny pozemků, také i za účasti SPÚ. V současné době tento proces stále probíhá. Zhotovitel dále požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. v rámci KoPÚ Nedakonice. Důvodem k posunu termínu je aktuální záměr Správy železnic na zrušení klíčového železničního přejezdu. Tato situace si vyžádá změnu PSZ a s tím související úpravu návrhu nového uspořádání pozemků (dále také „Návrh“). V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti finálního řešení ze strany Správy železnic, s termínem dokončení v průběhu léta 2024. Následně vyplynou konkrétní požadavky na změnu PSZ a Návrhu. Jedná se o změny, které zadavatel nemohl předpokládat.
- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 11. 2024

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 4. 2025

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,
rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
Termín: 15. 4. 2025

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro k.ú. Kostelany nad Moravou a pro k.ú. Nedakonice.

Ve Zlíně dne: 14. 6. 2024

V Brně dne: 13. 6. 2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

GB-geodezie, spol. s.r.o.

jednatel

ředitelka

Ve Zlíně dne: 14. 6. 2024

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín

ředitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (26%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (74%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
---------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	847 690,00	220 399,40	627 290,60
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	520 450,00	135 317,00	385 133,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	108 400,00	28 184,00	80 216,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 476 540,00	383 900,40	1 092 639,60
DPH 21% v Kč	310 073,40	80 619,08	229 454,32
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 786 613,40	464 519,48	1 322 093,92

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Nedakonice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (54%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (46%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 329 521,00	717 941,34	611 579,66
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 217 487,00	657 442,98	560 044,02
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	189 751,00	102 465,54	87 285,46
Celková cena bez DPH v Kč	2 736 759,00	1 477 849,86	1 258 909,14
DPH 21% v Kč	574 719,39	310 348,47	264 370,92
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 311 478,39	1 788 198,33	1 523 280,06