

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/10/01
Číslo smlouvy objednatele: 31/05/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 1: 54/11/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 2: 34/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 3: 56/06/ORI-OVZ/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022
Zastoupeno ve věcech technických:
[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)
[redacted] odd. realizace, Odboru rozvoje a investic MMPv
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORKUS Morava s.r.o.**
Sídlo: Lazníky 163, 751 25 Lazníky
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 43420
zastoupený: Davidem Morkusem – jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [redacted], ředitel
IČO: 27848485
DIČ: CZ27848485
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím – I. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

Čl. 3. Termíny a místo plnění, bod 3.2.2 se mění takto:

Termín dokončení SO102 – Úprava tréninkového hřiště, SO104 – Oplocení, mobiliář a SO702 – Areálové rozvody NN a VO: nejpozději do: **20.08.2024.**

Ke změně termínu dokončení části díla došlo, dle Dodatku č. 3 Smlouvy, dochází z důvodu:

Dochází k prodloužení termínu z důvodu nepříznivého a deštivého počasí, kdy nebylo možné provádět zemní práce a terénní úpravy, došlo tedy k přerušení lhůty pro dokončení díla v důsledku mimořádných překážek, které nastaly z objektivních důvodů mimo kontrolu zhotovitele a které bránily provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem (bod 3.3.1. smlouvy).

Zároveň bylo dílo Dodatkem č. 2 rozšířeno o rekonstrukci druhého tréninkového hřiště s umělým povrchem v místě stávajícího uvnitř areálu, které bylo využíváno jako zařízení staveniště. I na tomto stavebním objektu druhého tréninkového hřiště došlo z důvodu nepříznivého a deštivého počasí k nemožnosti provádět zemní práce a terénní úpravy (bod 3.3.1. smlouvy).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023, dodatku č. 1 54/11/ORI-OVZ/2023 ze dne 13.12.2023 a dodatku č. 2 34/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 06.05.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 25.06.2024 usnesením č. RM/2024/46/71.

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2024.06.27
14:44:37 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
2. náměstek primátora

Ve Slaviči

**David
Morkus**

Digitálně podepsal
David Morkus
Datum: 2024.06.27
11:05:04 +02'00'

.....
David Morkus - jednatel
MORKUS Morava s.r.o.