

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005372

Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042001-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 –
podrobný GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost „INSET-SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

právní forma: 112-společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen:

jako společník společnosti „INSET-SGGT- GTP 2022“
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „**občanský zákoník**“), tento

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.07.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005372 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „**D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – podrobný GTP**“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byly zjištěny skutečnosti, které pro splnění předmětu díla vyžadovaly doplňkové práce přímo související a navazující na předmět plnění. Na 3. kontrolním dni (12.04.2024) byl ze strany projektanta stavby, PK OSSENDORF s.r.o., vznesen požadavek na provedení doplňujících vrtů, které souvisí se změnami projektové dokumentace v prostoru MÚK Syrovice. Navrženo 7 nových vrtaných sond (3ks dočasně vystrojených vsakovacích vrtů, 1ks trvale vystrojený pozorovací vrt a 3ks IG vrtů) na nových polohách větví MÚK. Pro 1. fázi GTP byly dále navrženy 2ks IG vrtů hl. 15bm pro pilotové založení nové budovy sídla Policie ČR (U dálnice č.p. 416, Modřice) na hranici rozšíření D2, 1ks IG vrtu hl. 5bm pro novou komunikaci a 1ks dočasně vystrojený vsakovací vrt. S vrtnými pracemi budou ještě probíhat laboratorní zkoušky mechaniky zemní na odebraných vzorcích. Následně dojde k zapracování do Závěrečné zprávy. K provedení výše uvedených dodatečných prací byl vydán pokyn Objednatele.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídaných změn, eliminujících nesoulad s projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbu dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Díla v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku. Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou před-smluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní strany současně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, odsouhlasených objednatel, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem

oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.

Ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla budou související finanční nároky řešeny samostatně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení Díla, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou objektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení „ZZVZ“.

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Článku III., odstavce 1. Doba a místo plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele
Přípravné a projekční práce	do 2 měsíce od zahájení prací
Zahájení terénních prací	na pokyn kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických
Geologické průzkumné práce (fáze 1)	do 3 měsíců od ukončení přípravných a projekčních prací
Geologické průzkumné práce (fáze 2)	do 6 měsíců od ukončení přípravných a projekčních prací
Koncept Závěrečné zprávy (fáze 1)	do 3 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací
Koncept Závěrečné zprávy (fáze 2)	do 4 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací
Čistopis Závěrečné zprávy (fáze 1)	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
Čistopis Závěrečné zprávy (fáze 2)	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu

Nové znění:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele
Přípravné a projekční práce	do 2 měsíce od zahájení prací
Zahájení terénních prací	na pokyn kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických
Geologické průzkumné práce (fáze 1)	do 3 měsíců od ukončení přípravných a projekčních prací
Geologické průzkumné práce (fáze 2)	do 6 měsíců od ukončení přípravných a projekčních prací
Koncept Závěrečné zprávy (fáze 1)	do 6 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací
Koncept Závěrečné zprávy (fáze 2)	do 4 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací
Čistopis Závěrečné zprávy (fáze 1)	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu
Čistopis Závěrečné zprávy (fáze 2)	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
06:32:22 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 25.06.2024 15:19:19 +02:00