





LCR0624944

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S936/2015/609 „LC Bilá Desná“

(dále jen dodatek č. 1)  
uzavřená podle ust. § 2586 a nast. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném  
znění

## I. Označení smluvních stran

- |  |   |
|--|---|
| 1. ZHOTOVITEL  | PB SCOM s.r.o.  |
| adresa:  | Radniční 28, 753 01 Hranice                                       |
| zapsán v obchodním rejstříku:  | u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1850                              |
| IČO:   | 25397087  |
| DIČ:   | CZ25397087  |
| zastoupený   | Jiřím Pavlíškem, jednatelem                                       |
| stavbyvedoucí:   | Ing. Milan Sedláček Ph.D.   |
|   |   |
| 2. OBJEDNATEL  | Lesy České republiky, s.p.  |
| adresa:  | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08<br>Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku:  | KS HK, odd. A XII, vl. 540  |
| IČO:   | 421 96 451  |
| DIČ:   | CZ42196451  |
| jednající:   | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel                             |
| zastoupený na základě<br>pověření dle směrnice<br>19/2015 Podpisový řád              | Ing. Ludvík Řičář   |
|  |   |

## Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.11.2015 na akci „LC Bilá Desná“ jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu opožděného předání staveniště mění dosavadní znění ujednání článku III - Doba plnění smlouvy o dílo, původní termín dle smlouvy o dílo je 30.6.2016, a nahrazují jej tímto ujednáním:  
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 20.7.2016.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV - Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle smlouvy o dílo 4.216.786,16 Kč bez DPH

Cena víceprací : 168.292,22 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č.1 : 4.385.078,38 Kč bez DPH

Ve výkazu výměr PD byla uvedena u objektu SO 102 - Oprava propustky, položky č.39 - Bourání mostní nosné konstrukce z kamene, nesprávná kubatura. Správně má být uvedena kubatura 66,6 m<sup>3</sup>, ve výkazu zadávací dokumentace je hodnota 22,6 m<sup>3</sup>. Dále bylo při provádění zemních prací zjištěno, že původně uvažovaná místní zemina je pro použití k opětovnému zásypu konstrukcí nových propustků zcela nevhodná a byla nahrazena štěrkovým materiálem.

Vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

v Liberci dne: 30.-06-2016

v *Hranč* dne 30.-06-2016

Lesní cesta Bílá Desná

Vícepráce 6.1 - propustky - bourání a zásyp kamenivem

	popis prací	měrná jednotka	množství	cena za MJ	cena celkem
963021112	1 Bourání mosini nosné konstrukce z kamene	m3	44,00	550	28 800,00
987221611	2 Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 44 * 2,5	1	110,00	25	2 750,00
997221551	3 Vodorovná doprava suší ze sypkých materiálů do 1 km	1	110,00	57,5	5 625,00
987221559	4 Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů délka 19 km do 20 km - 19 x 110	1	2090,00	10	20 900,00
997221815	5 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1	110,00	400	44 000,00
583441710	6 Štěrková frakce 0/32 136,7 m3 * 2	1	273,40	228,3	62 417,22
	<b>CELKEM</b>				<b>188 292,22</b>

Zpracoval:

