



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00048-2023-957-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00048-2023-957

„VN U školky“ ze dne 27. 2. 2023

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy na základě pověření ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100Zadejte text

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00048-2023-957 – VN U školky (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00048-2023-957 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: VN U školky a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla došlo v místě stavby k sesuvu svahu na levé straně zátopy. Tento sesuv značné kubatury zeminy znemožnil řádné provedení a dokončení díla v původně plánovaném termínu. Stavba byla z rozhodnutí objednatele přerušena. Objednatel bylo rozhodnuto, že v roce 2023 budou provedeny pouze práce na zabezpečení staveniště, ostatní práce budou provedeny v roce 2024, předpoklad zahájení prací je 1.7. 2024.
3. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy došlo z důvodu pozdního předání staveniště o 9 dnů k posunu termínu pro provedení díla na 9. 11. 2023. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 smlouvy došlo z důvodu přerušení prací na stavbě ze strany objednatele posunu termínu pro provedení díla o dalších 131 dnů. Dokončení díla se tedy posunuje o 140 dnů od termínu zahájení prací v roce 2024. Dílo bude provedeno nejpозději **do 17. 11. 2024**.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....



Správy toků-oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.