



S00AP00YR0W4

PVMU 132794/2024 60

SP 05 56.8
POC. L. 2, POC. PR. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 27/08/ORI/2023
Dodatek č. 2: 05/06/15/2024 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a investic, Magistrátu
města Prostějova (dále jen „**MMPv**“)
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] referent technické přípravy, oddělení realizace Odboru rozvoje a investic,
MMPv
telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo bankovního účtu: [redacted]
ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupená Radkem Popelkou, MBA - jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních : [redacted] MBA – jednatel, tel.: [redacted]
Ve věcech technických : [redacted] – jednatel, tel.: [redacted]
IČO : 49974424
DIČ : CZ49974424
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 13923 dne 2.2.1994
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 27/08/ORI/2023, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo č. 27/08/ORI/2023 ze dne 25.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro stavbu s názvem „**Technické a sociální zázemí pro sportovní klub**“ se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 a část textu článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy č. 03/03/15/2024 ze dne 25.04.2024 takto:

Text čl. V odstavce 5.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou v čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ■ PD DUSP vč. IČ: | do 31.07.2024 |
| ■ PD DPS včetně rozpočtu: | do 30.09.2024 |

Důvodem pro prodloužení termínu k předání a převzetí projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a rozpočtu, je rozšíření technických podmínek pro realizaci projektové dokumentace spočívající ve zpracování akustické studie na posouzení hlučnosti z navrhované vzduchotechniky, chlazení a klimatizace do okolního prostoru a stávající zástavby, jejíž zpracování požaduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Prostějov. Přesný rozsah rozšíření technických podmínek pro realizaci projektové dokumentace je specifikován v Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

Text čl. VI odstavce 6.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla - projektové dokumentace, dle článku II. a III. bodu 3.1 této Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Smlouvy, ve výši:

DUSP + IČ	135.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	28.350,-- Kč
DUSP včetně DPH	163.350,-- Kč
DPS + rozpočet	60.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	12.600,-- Kč
DPS včetně DPH	72.600,-- Kč
Cena za provedení díla celkem	
Cena celkem	195.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	40.950,-- Kč
Celkem včetně DPH	235.950,-- Kč

Cena Dodatku č. 1:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet	52.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	10.920,-- Kč
DUSP a DPS včetně DPH	62.920,-- Kč

Cena Dodatku č. 2:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet

11.571,-- Kč (bez DPH)

DPH 21%

2.429,91 Kč

DUSP a DPS včetně DPH

14.000,91 Kč

Celková cena za provedení díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Cena celkem

258.571,-- Kč (bez DPH)

DPH 21%

54.299,91 Kč

Celkem včetně DPH

312.870,91 Kč

Slovy: třístadvánácttisícosemdesát korun českých a devadesátjedna haléřů včetně DPH.

- 2.2. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy "Rozšíření technických podmínek pro realizaci PD", se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy „, ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III.


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 2 Smlouvy:


Příloha č. 1 - Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy.

V Prostějově, dne 27. 6. 2024



.....
Objednatel
Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
MMPv

V Jihlavě, dne 26. 6. 2024



.....
Zhotovitel
Radek Popelka, MBA
jednatel společnosti

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.

Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, tel. [REDACTED]

IČO 479974424, DIČ CZ49974424

ID xqnjxxt

Statutární město Prostějov
Oddělení realizace ORI MMPV

[REDACTED]
Prostějov

V Jihlavě, 23.5.2024

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc:

Žádost o uzavření dodatku č. 2 k SOD č. 27/08/ORI/2023 – Technické a sociální zázemí pro SK

Na základě výše uvedené SOD zpracováváme projektovou dokumentaci na „Technické a sociální zázemí pro sportovní klub“ v Prostějově.

Z důvodu komplikací při projednávání díla se správci IS a dotčenými orgány státní správy, žádáme o prodloužení termínů na zpracování díla.

- požadavek KHS na zpracování a posouzení akustické studie z 22.4.2024 (na posouzení hlučnosti ze vzduchotechniky, chlazení a klimatizace, do okolního prostoru a zástavby)

Dodatečně jsme zajistili zhotovení „Akustické studie“ u specialisty [REDACTED], který ji zpracuje do cca 30 dnů a následně bude předána k vyjádření na KHS. Celý proces projednávání zakázky se tak časově prodlužuje.

Žádáme vás o sepsání dodatku č. 2 ke SOD z výše uvedených důvodů:

- 1) Prodloužení termínu zhotovení díla
 - DSP do 31.7.2024
 - DPS do 30.9.2024
- 2) Navýšení ceny o zhotovení Akustické studie14.000,- Kč

Předem děkujeme za pochopení a projednání našeho požadavku na uzavření dodatku č. 2 ke SOD z výše uvedených důvodů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: [REDACTED]

S pozdravem a přáním pěkného dne

Alena Bišofová
Jednatel společnosti

