



Střední škola řemesel, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace  
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek“

uzavřené dne 16. 8. 2023 mezi stranami:

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 13644301

Zastoupená ředitelem školy Mgr. Petrem Solichem  
(na straně jedné jako „**Objednatel**“)

a

**Zero Emission Consulting s.r.o.**

Sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09399895

Zastoupená jednatelem Miroslavem Cejkem

(na straně druhé jako „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

### I. Prodloužení lhůty pro odevzdání díla

- A. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o dílo na „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek“ (dále jen „**SoD**“), jejímž předmětem bylo:
  - a. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a související činnosti a
  - b. Odborná pomoc Objednateli a navazující činnosti pro Objednatele.
- B. Zhotovitel se v článku IV. v části a. SoD zavázal zpracovat a předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou dokumentaci dle výčtu specifikovaného v SoD a podat řádnou žádost o vydání stavebního příp. společného povolení stavby do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti SoD, tedy **do 15. 1. 2024.**



- C. Zhotovitel však tuto povinnost ve stanoveném termínu nedodržel, v důsledku čehož se ocitl v prodlení. Objednateli tak vznikl vůči Zhotoviteli v souladu s článkem XIV. SoD nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení.
- D. S ohledem na dílčí prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti pro dokončení díla se však Smluvní strany dohodly, že dobu pro plnění SoD prodlouží o dobu 60 dnů. Tato doba odpovídá časovému úseku od 16. 11. 2023 do 15. 1. 2024, kterou si Objednatel vymínil jako nutnou pro schválení projektové dokumentace, a byl tak v prodlení s poskytnutím součinnosti pro dokončení díla.
- E. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 1 ke SoD (dále jen „**Dodatek**“), kterým se termín předání díla prodlužuje o **60 dnů**. Platí, že Dílo mělo být řádně dokončeno a předáno Objednateli nejpozději **do 15. 3. 2024**. Uvedené smluvní strany doplňují jako nový čl. VII.2 smlouvy v tomto znění: Smluvní strany se dohodly na této změně harmonogramu provádění díla: Lhůta pro řádné zpracování fáze „**Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a související činnosti**“ dle čl. IV.1 písm. a. SoD trvá do 15.3.2024, tj. celkově 210 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- II. Závěrečná ustanovení
- F. Ustanovení SoD nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění SoD. V případě pochybností či rozporů má přednost tento Dodatek.

Ve Frýdku-Místku dne .....

**Mgr. Petr  
Solich**

Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Solich  
Datum: 2024.07.01  
11:08:32 +02'00'

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Petr Solich

V Praze dne .....

**Ing.  
Miroslav  
Cejpek**

Ing. Miroslav Cejpek  
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-09399895,  
o=Zero Emission Consulting s.r.o.,  
ou=1, cn=Ing. Miroslav Cejpek,  
sn=Cejpek, givenName=Miroslav,  
serialNumber=P747718  
2024.06.28 11:06:37 +02'00'

**Zero Emission Consulting s.r.o.**  
Miroslav Cejpek