

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 22/IV/956344/2016/6  
název akce: RN Vlčí  
uzavřené dne: 28.7.2016

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### **NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „RN Vlčí“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **356 700,- Kč** bez DPH.

**II.**

Z důvodu prodlení s vydáním Koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rumburk a Povodí Ohře, s.p., na jejichž základě musí dojít ke změnám a úpravám v projektové dokumentaci se prodlužuje termín pro odevzdání díla **nejpozději do 31. 8. 2017.**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **30-06-2017**

V Praze dne **30-06-2017**

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přánskýho 1106/15, Nový Hradec Králové

oblast povodí Ohře v Teplicích

NDCon, s.r.o.