



KUCBX01CSPVH

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

DoING – CB s.r.o., Nové Homole 47, 370 01 Homole

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Frdlík

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, Plingus s.r.o, U Studánky 470, 373 67 Borek

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva

tel. č.

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Odpovědný geodet: Radek Havlín

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jakub Vodňanský, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Kamil Kuncl, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Vodňanský, tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Most evid. č. 121-007 přes Vltavu“ ze dne 26.3.2024 takto:

II. Úvod dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/349/23, č. zhotovitele 241610065 ze dne 26.3.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Most evid. č. 121 – 007 přes Vltavu“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	71 484 000,00 Kč
DPH 21 %:	15 011 640,00 Kč
cena celkem s DPH:	86 495 640,00 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	79 738 714,70 Kč
DPH 21 %:	16 745 130,09 Kč
cena celkem s DPH:	96 483 844,79 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/349/23, č. zhotovitele 241610065 ze dne 26.3.2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 728/2024/RK-91 ze dne 6.6.2024.

7. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je změnový list.č. 1.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

za objednatele:

Elektronický podpis: 1.7.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

Ing. Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim Kokočev
Datum: 2024.06.28
08:23:52 +02'00'

Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva



Digitálně podepsal

Ing. TOMÁŠ KRONES

Datum: 2024.06.27
21:04:36 +02'00'

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

Stavba : Most ev.č. 121-007 přes Vltavu
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.
TDS : DoING – CB s.r.o.
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 001 Všeobecné konstrukce a práce	2 890 952,53	0,00	2 890 952,53				
SO 181 DIO	741 787,08	0,00	741 787,08				
SO 202 Most ev.č. 121-007 přes Vltavu	86 818 045,85	8 254 714,70	75 072 760,55				
SO 202.1 Osvětlení komory mostu ev. č. 121-007	1 033 214,54	0,00	1 033 214,54				
CENA STAVBY BEZ DPH	71 484 000,00	8 254 714,70	79 738 714,70				
DPH 21%	15 011 640,00	1 733 490,09	16 745 130,09				
CENA VČETNÉ DPH	86 495 640,00	9 988 204,79	96 483 844,79				

Stavba : Most ev.č. 121-007 přes Vitavu

Účel a řízení SOI-SD 2021 Most ev.č. 121-007 přes Vitavu

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrné jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdílné množství jednotek	Cena	Celková ve směrné bez DPH celkem	Celková po změně bez DPH celkem	Rozdílné celk. ceny
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11
142	15660	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 05 05* Poplatek za likvidaci stěrných desek a ostatních kontaminovaných odpadů	T	0,00	4 000	4 000	4 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
143	96616R	BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - Kapsy pro osazení kolejí lešení KAPSY 0,15x0,15x0,1M Vybouření kapsy pro osazení stěrné lešení v místě pod římsou kde nemůže být odstraňováno v rovině vlny	KS	0,00	200,000	200,000	798,00	0,00	159 800,00	159 800,00
144	87618R	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH - ruční odstranění dílců z abestu včetně vodovodního přesunu, dočištění Odstření stěrných desek z podkladu římsy. Včetně mechanického dočištění v místech uložení do stávající litvého přístavku a v místě zabetonování izolační desky do stávající výměňovací desky NK. Včetně dočištění celé plochy betonu od zbytků vlnění.	M	0,00	502,000	502,000	5 451,00	0,00	2 736 402,00	2 736 402,00
145	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE - koridor pro pohyb osob Zřízení bezpečnostního koridoru pro pohyb pracovníků a osob v místě kontrolovaného přístupu pro možnost postupu stavebních prací souběžně s prováděním prací při odstranění stěrných desek	M2	0,00	700,000	700,000	240,78	0,00	168 546,00	168 546,00
146	28998a	OPLASTENÍ Z FOLIE Provádění ochrany konstrukce koridoru zaplachtováním ve 2 vstavech	M2	0,00	7 285,000	7 285,000	173,70	0,00	1 265 404,50	1 265 404,50
147	94590	Provádění sekundární ochrany konstrukce střešního míste součástí celku ZAVĚSENE PRACOVNÍ LESENÍ - pronášení zavěšeného lešení Prádložený nájem zavěšeného lešení sloužícího pro přístup k pracovnímu místu.	M2	0,00	4 850,000	4 850,000	490,00	0,00	2 278 500,00	2 278 500,00
148	289971	OPLASTENÍ Z GEOTEXTILIE - ochranná varva na zavěšené lešení pod ochrannou fólií	M2	0,00	3 785,000	3 785,000	192,28	0,00	696 284,20	696 284,20
149	02920	Provádění primární ochrany konstrukce pracovního místa použitím geotextilů OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ochranné pracovní prostředky a pomůcky: obleky, respirátory, masky, filtry	KPL	0,00	1,000	1,000	537 228,00	0,00	537 228,00	537 228,00
150	03100	Osobní ochranné pracovní prostředky pracovníků nachází na subměřístevních ZARÍZENÍ STAVENÍSTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - dodatečné náklady na zařízení staveníste: vysavače na nebezpečný prach, filtry, dovoz, osazení, pronájem a odvoz sanitárního kontejneru Zajištění zařízení staveníste, kontrolovaného prostoru.	KPL	0,00	1,000	1,000	206 750,00	0,00	206 750,00	206 750,00
151	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - Měření obsahu azbestu ve vzduchu Kontrolní měření azbestu v kontrolovaném prostoru.	KPL	0,00	1,000	1,000	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
152	03570	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPAČKA - pro betonáž spadové desky Přístavení + denní výkon počasí 7 dnů	KPL	0,00	1,000	1,000	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Náklady spojené se změnou postupu prací při realizaci nové výměňovací desky.								
		Více práce celkem						0,00	8 254 714,70	8 254 714,70
		DPH 21 %						0,00	1 733 480,09	1 733 480,09
		CELKEM ve DPH						0,00	9 988 204,79	9 988 204,79

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1)

Jedná se o dodatečné stavební práce a opatření spočívající v odstranění eternitových desek s obsahem nebezpečné, zdraví škodlivé látky - azbestu. Dle PDPS se měla část římsy odbourat, ale vzhledem ke zjištěnému výskytu azbestu je nutné nejdříve za zvláštních bezpečnostních opatření odstranit tyto albestové desky.

Vzhledem k tomu, že jsou desky umístěny v nepřístupné části mostu (bez provedení zpřístupnění konstrukce pomocí zavěšeného lešení pod mostem), tak nemohly být tyto práce uvažovány v rámci zpracování zadávací dokumentace.

Jedná se o práce které jsou potřebné k dokončení demoličních prací říms a následného provedení díla ve smluvním rozsahu. Zároveň se jedná o dodatečné náklady vzniklé ve spojení s povahou prací s nebezpečnou látkou - zejména ochranné konstrukce, zakrývání plachtami, speciální ochranné pracovní pomůcky, náklady spojené s nároky na dodatečné zařízení staveniště

2)

3)

4)

5)



Nové Homole 47
Homole 370 01
Česká republika

STŘEDA, 22. květen 2024

Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému změnovému listu na stavbu: „Most ev. č. 121-007 přes Vltavu.“

Zhotovitel při odbourávání mostních závěru zastihl na konstrukci eternitové desky, které byly v době výstavby mostu použity jako „ztracené bednění“ mezi krajním římsovým lícovým prefabrikátem a konzolou nosné konstrukce mostu.

Následně akreditovanou laboratoří byl proveden odběr vzorku eternitové desky pro stanovení rozboru složení desky. Výsledky rozboru potvrdily výskyt azbestových částic.

Zhotovitel na základě výše uvedeného dočasně pozastavil práce na mostě a skutečnost oznámil na krajskou hygienickou stanici a na příslušný odbor životního prostředí. Tyto orgány státní správy stanovily konkrétní podmínky a opatření pro práce na odstraňování azbestu. Zhotovitel veškeré požadavky, opatření apod. zapracoval do technologického předpisu, který následně předložil ke schválení na KHS. Dne 9/5/2024 obdržel zhotovitel schválení TePř na odstraňování azbestu. Na základě schváleného TePř zhotovitel vyčíslil finanční náklady spojené s likvidací eternitových desek s obsahem azbestu.

Se ZL č.1 za TDS souhlasíme.

Ing. Martin Frdlík
Technický dozor stavebníka

Ing.
Martin
Frdlík

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Frdlík
Datum:
2024.05.22
09:14:13 +02'00'

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka
D/S-0904/2024 - Řeh

Zakázka č.
AD24011

Vyřizuje
Řehulka

Datum
27.5.2024

Akce: Most ev. č. 121-007 přes Vltavu

Věc: Vyjádření AD k výskytu azbestu a odsouhlasení ZL č.1

Zhotovitel při bourání říms v prostoru mostních závěrů pojal podezření, že bednicí destička mezi nosnou konstrukcí a lícním římsovým prefabrikátem je eternitová s výskytem azbestu. Toto bylo následně potvrzeno zkouškou akreditovanou laboratoří. Výskyt těchto eternitových destiček nebyl žádným diagnostickým průzkumem popsán, rozdíl mezi běžně používanou CETRIS destičkou a eternitovou destičkou je patrný pouze při blízkém zkoumání. Zjistit toto vizuální prohlídkou je nereálné.

Tato situace byla řešena běžnou cestou – zastavením prací, informováním odboru ŽP MěÚ Písek a KHS. Tyto orgány stanovily konkrétní podmínky a opatření pro odstraňování azbestu. Žádná alternativní metoda není přípustná.

Zhotovitel tyto požadavky přenesl do technologického postupu, který byl následně odsouhlasen KHS., Dle tohoto TePř byly vyčísleny finanční náklady.

Jako AD stavby se ZL č. 1 souhlasím.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Ing. Martin Řehulka

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 16171/2024/HP PI-ST-TA
Spisová značka: S-KHSJC 14584/2024

Vyřizuje: Brandtnerová Petra
Tel. číslo: [REDACTED]

COLAS CZ a.s.
Rubeška 25/1
190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Datum: 9. 5. 2024

Vyjádření k hlášení o provádění prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu-odstraňování azbestocementových desek (eternitové desky) na „MOSTĚ evč. 121-007 přes Vltavu k.ú. Kučeř a Zvíkovské Podhradí“.

Dne 24. 4. 2024 oznámila firma COLAS CZ a.s., Rubeška 25/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jihočeského kraje) k požadavkům § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) provádění prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, tj. **odstraňování azbestocementových desek (eternitové desky) na „MOSTĚ evč. 121-007 přes Vltavu k.ú. Kučeř a Zvíkovské Podhradí“.**

Předpokládaný termín zahájení prací je květen 2024, doba trvání prací cca 30 dnů, uvažováno 15 až 20 pracovníků. Jedná se o eternitové desky z podhledů mostních říms. Celkem azbestocementových desek s obsahem chryzotilu cca 4 tuny. Bude zřízeno otevřené kontrolované pásmo, které bude vymezeno lešením a geotextilií/plachtou, která bude před a po dobu provádění prací bude vlhčena vodou kvůli minimalizaci šíření prachových částic do širšího okolí mimo kontrolované pásmo. Eternitové desky budou stabilizovány a konzervovány před jejich odstraněním pomocí vodní emulze FIXO PLUS. V době prací s azbestem platí zákaz vstupu jiných osob do kontrolovaného pásma. Bude zřízena dekontaminační personální propust' (hygienická smyčka) na hranici kontrolovaného pásma – dekontaminační jednotka rozdělená do tří částí bude obsahovat prostor pro svléknutí pracovního oděvu, prostor pro osprchování a čistý prostor pro obléknutí civilního oblečení. Odpady s obsahem azbestu budou baleny do neprodyšných obalů (igelitových pytlů), které budou následně uloženy do uzavřeného kontejneru, umístěného na hranici kontrolovaného pásma. Monitoring azbestu v pracovním ovzduší bude zajištěn formou stacionárního odběru. Přesný termín zahájení prací bude sdělen územnímu pracovišti Písek po obdržení souhlasného vyjádření.

Předložené hlášení obsahuje údaje dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů a dle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

KHS Jihočeského kraje:

1. Požaduje ohlásit na KHS Jihočeského kraje, ÚP Písek konkrétní termín výkonu těchto prací, nejméně 3 dny před jejich započítím.
2. Požaduje po ukončení prací s azbestem provedení kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší.

Tímto KHS Jihočeského kraje považuje hlášení za projednané ve smyslu § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Mgr. Jana Valvodová
vedoucí oddělení HP PI-ST-TA