



a člen společnosti

**OBERMEYER HELIKA a.s.**

se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9

IČO: 60194294, DIČ: CZ60194294

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

zastoupena: Jiřím Fouskem, předsedou představenstva a Pavlem Bošem, členem představenstva a Ing. Olgou Konheřovou, prokuristkou

a člen společnosti:

**A8000 s.r.o.**

se sídlem: Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543, DIČ: CZ46680543

zastoupená: Martinem Krupauerem, obchodním jednatelem a Pavlem Kvintusem, jednatelem

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 066

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9.7.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ ve znění jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 13.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla 16.266.500,- Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 – beze změny ceny Díla

Dodatek č. 2 – beze změny ceny Díla

Dodatek č. 3 – celková cena Díla 18.068.100,- Kč bez DPH, navýšení o 1.801.600,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je doplnění předmětu díla o nové části, konkrétně pak:

- a. s ohledem na řešení energií z obnovitelných zdrojů bude do projektu doplněna na střechu VB fotovoltaická elektrárna (FVE). To vyvolává nutnost řešit silnoproudé rozvody, rozmístění FVE a přísl. projekt, statické řešení, architektonické řešení (památkově chráněný objekt), návrh slaboproudého vedení, požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). Doplnění projektu vzniklo na základě změny závazného stanoviska Národního památkového ústavu, tj. okolnosti, kterou objednatel nemohl předvídat, jedná se tedy o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, a to ve výši ██████████ bez DPH;
- b. úpravu změn dispozic oproti schválené studii. Toto má za následek zásah do stavebně-technického řešení, úpravy PBŘ a řešení rozvodů všech sítí. Nutnost změny/doplnění projektu vznikla na základě požadavku objednatele a jedná se

o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH;

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **456.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 3, č. 4 a č. 6 se posouvají o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Posuny termínů jsou způsobeny časovou náročností a složitostí jednání s CHEVAK ohledně souhlasu s umístěním retenční nádrže a doplnění DUSP o FVE. Zdržení prací dále způsobilo nedodání DSPS části „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“ a vedení kabelových tras.

Změny dle ustanovení odst. 1 písm. a. b. c. tohoto článku jsou v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Tyto změny jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

#### **§ 222 odst. 4 ZZVZ**

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká změn dispozic oproti schválené studii, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je [REDAKCE] a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje [REDAKCE] z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

#### **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku doplnění zadání o projekt FVE na základě změny stanoviska Národního památkového ústavu, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené práce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o změny dispozic oproti schválené studii a doplnění zadání o projekt FVE. **Smluvní strany sjednávají, že na základě tohoto Dodatku se zhotovitel zavazuje k vyhotovení díla v rozsahu stanovením Smlouvou o dílo a přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 4**
- 2. Stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy zůstává a doplňuje se novým textem v tomto znění:** Do projektové dokumentace DUSP i PDPS budou upraveny změny dispozic včetně navazujících profesí dle požadavku investora a na střechu VB bude osazena fotovoltaická elektrárna (FVE) dle změny požadavků a stanoviska Národního památkového ústavu.
- 3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně Ceny tak, že je nově celkově navýšena na 18.524.100,- Kč bez DPH,** přičemž jednotlivé změny jsou uvedeny v Rozpisu ceny Díla, a tyto jsou odlišeny barevně.
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

18.524.100,- Kč

slovy: ***osmnáct milionů pět set dvacet čtyři tisíc sto korun českých korun českých***

### **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. (ve znění dodatku č. 2) Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Na základě tohoto dodatku se mění více Dílčích etap, jednotlivé změny jsou pak znázorněny v příloze – Harmonogram plnění.** Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně. Termíny jsou prodlouženy z důvodu externího projednání dokumentace

o 3 měsíce z důvodu řešení odvodnění přes retenční nádrž a pro projednání s dotčenými orgány a nedodání podkladu DSPS části „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“ a vedení kabelových tras.

## 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ke dni podpisu tohoto Dodatku se zrušuje znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku, a současně s stává přílohou č. 5 Smlouvy a její nedílnou součástí.

### d) Změna bankovního účtu zhotovitele:

Změna bank. spojení zhotovitele z původního, vedeného [REDACTED], na bankovní spojení: [REDACTED].

### e) Úprava seznamu příloh Smlouvy – čl. 5.15 Smlouvy:

Ke dni podpisu tohoto Dodatku se zrušuje v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

#### ***Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:***

*Příloha č. 1    **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 4)*

*Příloha č. 2    **Obchodní podmínky** (ve znění Smlouvy o dílo)*

*Příloha č. 3    **Technické podmínky** (ve znění Smlouvy o dílo)*

*a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)*

*b) Všeobecné technické podmínky*

*c) Zvláštní technické podmínky*

*Příloha č. 4    **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 4)*

*Příloha č. 5    **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 4)*

*Příloha č. 6    **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 2 a č. 3)*

*Příloha č. 7    **Seznam požadovaných pojištění** (ve znění Smlouvy o dílo)*

*Příloha č. 8    **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č.2)*

*Příloha č. 9    **Související dokumenty** (ve znění Smlouvy o dílo)*

*Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího společníka** (ve znění Smlouvy o dílo).*



## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
  - příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla
  - příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

**Za objednatele:**



V Praze

   
01.07.2024 12:23  
Podepsáno elektronicky



.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.06.07  
10:31:31 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel a generální ředitel  
SAGASTA, s.r.o.

 Podepsal  
  
Datum: 2024.06.07 11:06:15 +0200

.....  
**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatelka  
SAGASTA, s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **SPECIFIKACE DÍLA**

#### **Specifikace Díla dle SOD:**

**Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení** a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno investorem (Objednatel). Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatelem nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Zhotovení **Dokumentace pro společné povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

**Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94I zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy a zřízení nových parkovacích ploch.

#### **Specifikace Díla dle Dodatku č. 3:**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je **doplnění předmětu díla o nové části**, konkrétně pak:

a. úprava stávajícího podchodu při vstupu z výpravní budovy na nástupiště, obsahující architektonické výkony, pasportizaci stávajícího stavu, návrh stavebních úprav a návrh zábradlí, návrh silnoproudého vedení, návrh slaboproudého vedení, úpravy vodoinstalací a šachet, s ohledem na zajištění bezbariérového přístupu k nástupišťům s důrazem na zajištění předpisů PBR, kdy nutnost změny/doplnění projektu vznikl na základě odborného stanoviska objednatele, nepředvídatelného objednatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši [REDAKCE] bez DPH;

b. úpravu 7.NP dle nového zadání, spočívající v architektonických výkonech, změna řešení PBR, řešení únikových cest, řešení bezbariérovosti, únosnosti, a to vše s ohledem na nový účel využití patra, resp. nové stavební řešení a řešení rozvodů všech sítí), kdy bylo dodatečně odhaleno po prvotním prozkoumání odbornými pracovníky na straně objednatele, že prostor 7. NP nelze ze stavebně technických důvodů využít k záměru, který byl zadavatelem důvodně předpokládán a je tedy nutné jeho přeprojektování. Nutnost změny/doplnění projektu vznikl na základě odborného stanoviska objednatele, nepředvídatelného zadavatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši [REDAKCE] bez DPH;

c. technické řešení únikových cest a stavebně technické řešení bezbariérového přístupu, jakož i řešení rozvodů sítí, dle záměru objednatele, kdy tyto nezbytné činnosti vyvstaly na základě odborných zjištění zhotovitele po uzavření smlouvy, nepředvídatelného objednatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši [REDAKCE] bez DPH

d. nové stavebně architektonické řešení pobytových dvorků, parkoviště a řešení nové části budovy v severní části objektu s návrhem řešení možná nástavby a výdejních boxů, kdy tato změna předmětu díla a navýšení ceny plyne z některých dalších dodaných podkladů (následná úprava dispozic, nové

úpravy, ke kterým nebyly předány podklady – pozemní stavby, elektro, dveře, aj., projekt střechy, záložní zdroj, technologie GSM-R, dokončené ETCS), kdy se jedná o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to ve výši [REDACTED] bez DPH.

#### **Specifikace Díla dle Dodatku č. 4:**

**Rozšíření předmětu díla** o nové části:

- a) s ohledem na řešení energií z obnovitelných zdrojů bude do projektu doplněna na střechu VB fotovoltaická elektrárna (FVE). To obsahuje také nutnost řešit silnoproudé rozvody, rozmístění FVE a jeho projekt, statické řešení, architektonické řešení (památkově chráněný objekt), návrh slaboproudého vedení, PBŘ. Doplnění projektu vzniklo na základě změny stanoviska Národního památkového ústavu, nepředvídatelného objednatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši [REDACTED] bez DPH;
- b) úpravu změn dispozic oproti schválené studii. Toto má zásah do stavebně-technického řešení, úprava PBŘ a řešení rozvodů všech sítí. Nutnost změny/doplnění projektu vznikl na základě požadavku objednatele, nepředvídatelného zadavatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to ve výši [REDACTED] bez DPH;



## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	■	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■

8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
11	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
12	Geodetické práce	■	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	■	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP – dotační program OPŽP	■	■	■	■
20	Propagace, Vizualizace	■	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
18.524.100,- Kč	3.890.061,- Kč	22.414.161,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa – max. 2,5 % z ceny Díla	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	■	■

<b>Celkem:</b>	<b>18.524.100,- Kč</b>	<b>22.414.161,- Kč</b>
----------------	------------------------	------------------------

## PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 6 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 16 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladová část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>7. Dílčí etapa</b>	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad 12/2026</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



