

## ZDŮVODNĚNÍ A ODSOUHLASENÍ ZMĚN ZE DNE 13.6.2024

NÁZEV AKCE :  
OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU Č. 9

Investor :

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 58023 Havl.Brod

Generální projektant

STAVOTHERM – PROJEKCE, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změn:

### ZL08 – Drenáže

V projektové dokumentaci byly řešeny drenáže okolo celého objektu. Po provedení výkopových prací a prací v suterénu / osekání stěn / bylo vyhodnoceno, že provádění drenáží na suchých místech je zbytečné.

Toto řešení generuje úspory, které jsou vyčísleny v příloženém výkazu od dodavatele.

### ZL09 - Zesílení krovu

Platle s příloškami pro nové sloupky – v Pd a rozpočtu nám chybělo. Se stavbou jsme se domluvili, že řešení fixace paty sloupku je v našem případě vhodné.

Instalace botiček pro prodloužení sloupků stávajícího krovu - náš rozpočtář zahrnul do rozpočtu pouze zakroužkované pozice detailů, ale už jsme nezkoordinovali to, že se to týká všech míst původních sloupků.

Omlouváme se za nepřesnost. S výměrami předloženými dodavatelem stavby projektant souhlasí.

### ZL10 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET, ZEMNÍ PRÁCE

V rozpočtu chybí přeložka potrubí, chybí přeložka kanalizace rozšíření na šachty, chybí dešťová kanalizace mimo podélný profil, chybí výkop pro uliční vpusti. S výměrami předloženými dodavatelem stavby projektant souhlasí.

## ZL11 - Kavka a netopýr (komín + budky)

V projektové dokumentaci bylo zakresleno přezdění tří komínů pro usídlení kavek. Jednalo se o dodatečný požadavek externí spolupracovnice OŽP Kraje vysočina Mgr. Petry Hulvové.

V rozpočtu bohužel nebylo podchyceno.

Po dohodě s AOPK budou nově vyzděny 3 menší komíny s otvory pro kavky + na fasádě umístěny budky pro netopýry.

S výměrami předloženými dodavatelem stavby projektant souhlasí.

V Havlíčkově Brodě 14.6.2024

Zápis vypracoval:

STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.

██████████ – **STAVEBNĚ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

*Autorizace v oboru pozemní stavby*

Tel: ██████████ E-mail: ██████████

### **Stanovisko TDI ke ZMĚNÁM 02**

**Akce: Oprava a modernizace pavilonu č.9**

Potvrzuji, že ZMĚNY 02 předložené zhotovitelem dne 13.6.2024 odpovídají svým rozsahem skutečně provedeným pracím. Rozsah, technické provedení a oprávněnost stavebních prací je ze strany TDI kontrolována průběžně.

Finanční vyčíslení uvedených změn odpovídá cenám dle SoD nebo ocenění dle platných stavebních ceníků a podmínkám SoD.

Potvrzuji, že nárok zhotovitele na proplacení ZMĚN 02 v tomto rozsahu je oprávněný.

Dne 24.6.2024 ██████████

██████████



# Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

<http://www.plhb.cz/>

## OPRAVA A MODERNIZACE PAVILONU ČÍSLO 9 - SOD ČÍSLO 125/2023 - ZDŮVODNĚNÍ , DLE ZÁKONA ČÍSLO 134/2016 Sb. , O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK .

V průběhu prací bylo oproti projektové dokumentaci zjištěno :

- viz. Příloha číslo 2 – zdůvodnění víceprací - AD

Na základě těchto zjištěných požadavků na vícepráce / méněpráce dodavatel ( Chládek a Tintěra ) předložil investorovi ( PN HB ) stavební rozpočet na provedení víceprací / méněprací včetně položkového rozpisu a ocenění k odsouhlasení – viz. příloha číslo 1.

Vedoucí PTÚ

[REDACTED]

..

[REDACTED]

Stavební technik

[REDACTED]

[REDACTED]

Technický dozor investora

[REDACTED]

[REDACTED]

Autorský dozor

[REDACTED]

[REDACTED]

Telefon:

Fax:

E-mail:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČNB pobočka Hradec Králové

č.ú.14235521/0710

IČO:

179 230

**Souhlasím :**

**Náměstek HTS** 

**Souhlasím :**

**Ředitelka Mgr. Markéta HOLUBOVÁ**

*Telefon: 569478460  
Fax: 569421842  
E-mail: [vjasceg@plhb.cz](mailto:vjasceg@plhb.cz)*

*Bankovní spojení:  
ČNB pobočka Hradec Králové  
č.ú.14235521/0710*

*IČO:  
179 230*