

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rudolfovská ulice (úsek Na Sadech – Nádražní)“



číslo smlouvy u objednatele: 2018001805
číslo smlouvy u zhotovitele: 2018 42/1689 10
číslo veřejné zakázky: 18132

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EKOEKO s.r.o.
sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Josefem Saukem
IČO: 25184750
DIČ: CZ 25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 9. 2018. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 28. 6. 2022, Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 24. 4. 2023. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Předmětem této změny jsou dodatečné práce spočívající v dopracování sanace kanalizace DN 600/800 v úseku křižovatky ulic Rudolfovská a na Sadech v délce cca 80 m. Tyto dodatečné práce budou zahrnuty do projektové dokumentace, konkrétně do I. etapy provádění díla, aby se v průběhu realizace této části provedla také sanace daného úseku. (etapizace díla viz. změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ). Tyto dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, jejich provedení je nezbytné a zadání těchto prací jinému dodavateli by objednateli způsobilo značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Z důvodu zjištěné nepředvídatelné náročnosti provádění celého díla (stavebních prací), která vyvstala v průběhu zpracování projektové dokumentace, musí být přistoupeno na rozdělení do tří etap pro provádění stavebních prací, zejména z důvodu přeložek páteřních inženýrských sítí a souvisejících složitých dopravně inženýrských opatření, která ve velké míře ovlivní obslužnost sousedních ulic a dotčených objektů.

Shora uvedené dodatečné práce a vícepráce mají také dopad do termínu plnění.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 2 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se doplňuje čl. 2 o bod 2.10. a mění znění čl. 3 bod 3.1.6 smlouvy a čl. 5 bod 5.1.

Nově výše uvedené pododstavce smlouvy zní:

2. Předmět smlouvy

2. 10. Stupeň DPS je zhotovitel povinen rozdělit na 3 samostatné části tak, aby mohly být soutěženy a realizovány samostatně.

3. Lhůty plnění

- 3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení **DPS**, rozdělené do tří samostatných etap, jejíž součástí bude zahrnutí úseku sanace kanalizace ve směru k Lannově třídě, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování:

DPS pro první etapu: **do 16. 8. 2024** za předpokladu předání výsledků průzkumu kvalit asfaltových povrchů a výkopových zemin ze strany objednatel do 26. 7. 2024. V případě prodloužení objednatele se uplatní postup dle odst. 3.2. smlouvy.

DPS pro druhou a třetí etapu: **do 10. 10. 2024**

5. Cena za dílo

- 5.1. *Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši*
6.776.400,- Kč bez DPH.

Celková cena za projektovou dokumentaci se skládá z:

<i>a) za činnost dle bodu 3.1.2.</i>	<i>1.920.000,- Kč bez DPH</i>
<i>b) za získání pravomocného ÚR</i>	<i>230.000,- Kč bez DPH</i>
<i>c) za činnost dle bodu 3.1.4.</i>	<i>1.860.000,- Kč bez DPH</i>
<i>d) za získání pravomocných SP</i>	<i>190.000,- Kč bez DPH</i>
<i>e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.</i>	<i>2.254.900,- Kč bez DPH</i>
<i>z čehož</i>	
<i>za DPS pro první etapu dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.</i>	<i>829.000,- Kč bez DPH</i>
<i>za DPS pro druhou a třetí etapu dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.</i>	<i>1.425.900,- Kč bez DPH</i>
<i>f) za činnost dle bodu 3.1.2.1. a 3.1.2.2.</i>	<i>181.500,- Kč bez DPH</i>

Cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy **140.000,-Kč bez DPH**
za 200 hod výkonu autorského dozoru
(700,- Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5.770.000,- Kč
Dodatek č. 1	181.500,- Kč
Dodatek č. 2	Předmětem dodatku nebyla změna ceny díla
Dodatek č. 3	824.900,- Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	704.900,- Kč
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	120.000,- Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	6.776.400,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 6. 2024, č. 962/2024.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík, jednatel
EKOEKO s.r.o.