

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/028 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2024-03

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 37744003/2700  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

#### 2. Zhotovitel: iprojekt info s.r.o.

Sídlo: Šeříková 98/8, 637 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 109588  
IČ: 07691670 DIČ: CZ07691670  
ID datové schránky: wa7r72d  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1093656002/5500  
Zastoupení: Ing. Ivošem Kupským, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/028, č. smlouvy zhotovitele 2024-03 uzavřené dne 31. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Horkovodní napaječ ul. Chironova (ul. Jihlavská – ul. Svážná).“
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu posunu termínů odevzdání projektové dokumentace, které způsobilo zejména komplikované jednání se soukromými majiteli dotčených pozemků a parcel, přes které byla trasa horkovodního napaječe naplánována. Jednání jsou ve fázi rozpracovanosti a probíhá zpracování optimální trasy horkovodního napaječe.

## III. ZMĚNA SMLOUVY

1. *Smluvní strany mění čl. III odst. 1 a 2 Smlouvy následovně:*

### Původní znění:

1. *Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 5. 2024. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.*
2. *Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 30. 8. 2024.*

### Nové znění:

1. *Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **31. 5. 2025**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.*
2. *Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do **30. 8. 2025**.*

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. Ivoš Kupský  
jednatel