

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum)

č. smlouvy objednatele: 10PT-001109, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2021/080

Předmět dodatku

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby a rozsahu plnění zakázky.

Důvodem ke změně doby a rozsahu plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být v době zpracování podrobné specifikace předmětu plnění známy (změna předpokládaného zahájení realizace stavby, zařazení nově zřízených IG vrtů, HG vrtů a studní v blízkosti trasy stavby D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR do systému měření).

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek II.

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 28 025 325,- Kč

DPH: 5 885 318,- Kč

včetně DPH: 33 910 643,- Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 29 340 475,- Kč

DPH: 6 161 500,- Kč

včetně DPH: 35 501 974,- Kč

Cena za dílo se navyšuje o 6 480 848,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3.

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění dle Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 8 měsíců od zahájení prací.

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 45 měsíců od zahájení prací

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3

Dodatkem č. 3 se upravují výše uvedené části Prováděcí smlouvy č. 10PT-001109 ze dne 24. 3. 2021, dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 10. 02. 2023. Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.04
11:38:14 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.04
11:25:47 +02'00'