

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

ke smlouvě o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí – činnost projektanta“

Specifikace změny: Změna zahrnuje větší předpokládaný objem prací z důvodu významného prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 19 měsíců (11/21-05/23) na 35 měsíců (do 09/24) - mění se předpoklad maximálního rozsahu hodin autorského dozoru, počtu kontrolních dnů i hodin technické výpomoci). Důvodem prodloužení stavby je zdržení termínů oprav na základě neočekávaných náleзовých situací týkající se statického zajištění zdiva studeného a teplého skleníku a zdržení u 2 etap archeologických výzkumů a vyvolané změny technologie demontáže a opravy palmového skleníku. Počet potřeby kontrolních dnů odpovídá cca 20 KD navíc při stávající potřebě stavby s četností cca 2 KD / měsíc mimo prosinec-leden. U technické výpomoci byl stanoven odhad navýšení o 100 hod z důvodu nutnosti přepočtení statiky a úpravy návrhu pultových skleníků - nebude možno realizovat tížnou gabionovou stěnu dle stávající PD z důvodů zjištěné archeologické situace za rubem opěrné zdi skleníků.

Předpoklad dle smlouvy o dílo

IV.1 d)	Jedn. cena	jednotka	Počet j.	Cena celkem
autorský dozor				83 000 Kč
Doprava na kontrolní den do Valče a zpět	1 000 Kč	kplt	30	30 000 Kč
Cena za hodinu výkonu AD na místě	800 Kč	hod	60	48 000 Kč
Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru <i>předpoklad 30 x kontrolní den po 2h výkonu na místě</i>	5 000 Kč	kplt	1	5 000 Kč
technická výpomoc				40 000 Kč
Cena za hodinu technické výpomoci	800 Kč	hod	50	40 000 Kč
			Celkem bez DPH	123 000 Kč

Předpokládné navýšení

IV.1 d)	Jedn. cena	jednotka	Počet j.	Cena celkem
autorský dozor				52 000 Kč
Doprava na kontrolní den do Valče a zpět	1 000 Kč	kplt	20	20 000 Kč
Cena za hodinu výkonu AD na místě <i>předpoklad 20 x kontrolní den po 2h výkonu na místě</i>	800 Kč	hod	40	32 000 Kč
technická výpomoc				80 000 Kč
Cena za hodinu technické výpomoci	800 Kč	hod	100	80 000 Kč
			Celkem bez DPH	132 000 Kč

Cena celkem odst. IV.1 d) SoD - za autorský dozor a technickou výpomoc bez DPH

255 000 Kč

Ve Valči 15.1.2024

objednatel

zhotovitel
