

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

k příkazní smlouvě o VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP PŘI REALIZACI STAVBY „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí“

Specifikace změny: Změna zahrnuje větší předpokládaný objem prací z důvodu významného prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 17 měsíců na 35 měsíců - prodloužení činnosti koordinátora o 18 měsíců. Důvodem prodloužení stavby je zdržení termínů oprav na základě neočekávaných nálezoých situací týkající se statického zajištění zdiva studeného a teplého skleníku a zdržení u 2 etap archeologických výzkumů a vyvolané změny technologie demontáže a opravy palmového skleníku. Stavba nebyla zastavena a bylo nutné nadále koordinovat bezpečnost prací na staveništi a stavební změny vyvolané zmíněnými situacemi.

Předpoklad dle CN příkazní smlouvy

IV. 1) odměna příkazníka	Jedn. cena	jednotka	Počet j.	Cena celkem
koordinátor BOZP				58 500 Kč
Plán BOZP, oznámení OIP	7 500 Kč	kplt	1	7 500 Kč
Měsíční činnost koordinátora BOZP	3 000 Kč	měsíc	17	51 000 Kč
Celkem bez DPH				58 500 Kč

Předpokládné navýšení

IV. 1) odměna příkazníka	Jedn. cena	jednotka	Počet j.	Cena celkem
koordinátor BOZP				54 000 Kč
Měsíční činnost koordinátora BOZP	3 000 Kč	měsíc	18	54 000 Kč
Celkem bez DPH				54 000 Kč

Cena celkem odst. IV.1) příkazní smlouvy - odměna příkazníka bez DPH 112 500 Kč

Ve Valči xx.1.2024

.....
i zadavatel

.....
příkazník
