

## ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby: PK Praha - Roztoky

Číslo projektu: 5215510021

Smlouva: číslo: S/ŘVC/055/R/SoD/2 Termín dokončení dle původní SoD: 17.07.2024  
ze dne: 10.10.2023 Termín dokončení po této změně: 17.7.2024

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: SO 01.3-Prohrábka dna, SO 02.3-Prohrábka dna

Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce stavby: Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Autorský dozor (AD): Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Iniciátor změny: ŘVC ČR, SPS

## Popis změny:

Na základě dopracování RDS a doporučení investora a SPS bylo provedeno kontrolní zaměření sedimentu v prostoru horního a dolního čekacího stání z důvodu kontroly dostatečných plavebních hloubek. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

Výška projektované plochy byla stanovena v horní vodě na 172,80 m n. m a v dolní vodě na 170,00 m n.m. Výpočet kubatur byl proveden porovnáním dvou ploch, a to plochou skutečného zaměření s plochou projektovanou. Zaměřením byla zjištěna nutnost realizovat prohrábky pro zajištění požadované plavební hloubky.

Při dopracování RDS bylo na základě jednání s uživateli vodní cesty a SPS rozhodnuto o posunutí projektovaných daleb čekacího stání v horní vodě o 1 m směrem ke břehu z důvodu zvýšení bezpečnosti při manévrování nákladních lodí. Posunutí přineslo dorbné navýšení objemu plánované prohrábky.

Podrobněji viz. protokoly v příloze.

## Rozdělovník:

Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:
	Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD
1	Tištěná verze:	Objednatel
2	Tištěná verze:	Zhotovitel

## Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

## A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

## B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

## C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

## D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  
- změna vznikla dopracováním RDS na základě kontrolního zaměření skutečného stavu dna
- nemění celkovou povahu zakázky  
- nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  
- dle ZBV 01 činí 16,76 % v reálné hodnotě a 16,76 % v absolutní hodnotě.

## E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:	
Kč	%	Kč	%	Kč	%
0,00 Kč	0,00	3 151 950,31 Kč	16,76	3 151 950,31 Kč	16,76

## Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:	Počet dnů z předchozích ZL:	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem:
0	0	0

## REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)	18 802 251,08 Kč
Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)	21 954 201,39 Kč
Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D	3 151 950,31 Kč

## Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

## Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny	Limit (%)	Kč bez DPH	Procenta
B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	3 151 950,31 Kč	16,76
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	3 151 950,31 Kč	16,76
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	3 151 950,31 Kč	16,76
B+C+D Všechny kladné i záporné	45%	3 151 950,31 Kč	16,76

## Aktuální změnový list

B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	3 151 950,31 Kč	16,76
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	3 151 950,31 Kč	16,76
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	3 151 950,31 Kč	16,76
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	3 151 950,31 Kč	16,76
A Neposuzuje, pouze informativní	/	0,00 Kč	
E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0	/	0,00 Kč	

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby,

- (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

## Vyjádření, podpisy:

### Projektant / Autorský dozor:

Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská spo

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Vyjádření:

Po doporučení Státní plavební správy na zvětšení manévrovacího prostoru pro tlačné remorkéry došlo k přesunu konstrukce čekacího stání v horní rejde blíže ke břehu. Zvětšení manévrovacího prostoru přispívá ke zvýšení bezpečnosti při proplouvání především prázdných van tlačných remorkérů, kdy při větší povětrnosti dochází ke snosu těchto prázdných van.

Navržené prohrábky v místě horního a dolního čekacího stání byly navrženy dle geometrického zaměření z roku 2014, které bylo podkladem pro projektovou dokumentaci. Změnou polohy čekacího stání v horní vodě a běžnou transformací dna vlivem proudění vody v řece Vltavě došlo ke změně objemu prohrábek. Provedení prohrábek je nutné pro funkčnost čekacího stání. Se změnou souhlasíme.

### Správce stavby / TDS:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovar

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Vyjádření:

Na základě výsledků z provedeného kontrolního měření plavební hloubky a kontrolního měření sedimentu v prostoru horního a dolního čekacího stání, došlo k vyvolání potřeby požadavku na změnu prohrábek během výstavby. K přesunu konstrukce u horního čekacího stání došlo na základě doporučení SPS, kdy toto posunutí zvýší úroveň bezpečnosti při užívání čekacího stání a současného proplavování velkých nákladních lodí. Správce stavby se změnou objemu prohrábek a posunutí konstrukce u horního čekacího stání souhlasí

### Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

29.05.2024

### Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

29.05.2024

\*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

### Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

**Související dokumenty změnového listu**

1) Rozpočet pro ZBV č. 1

2) Protokol o geodetickém zaměření

3) Protokol o geodetickém zaměření po posunutí dalby

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)