

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu smlouvy pověřen:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Daniel Blaha

Komerční banka

123-6403810267/0100

70890749

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

a

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou

Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka

Ing. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka (bez práva podpisu)

Ing. Pavel Svoboda, PhD., výrobní ředitel

Komerční banka, a.s.

107-557 044 0297/0100

188 27 527

CZ 188 27 527

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

Ing. Ilja Hustý, člen představenstva

Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel

Komerční banka, a.s.

107-557 334 0267/0100

253 24 365

CZ 253 24 365

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 141702, č. Zhotovitele: 100-026-20 uzavřené dne 16.11.2020 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ ve znění Dodatku č. 1 (č. 147576) ze dne 13.8.2021, Dodatku č. 2 (č. 149340) ze dne 25.11.2021 a Dodatku č. 3 (č. 161218) ze dne 20.4.2023 (dále jen Smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění části „Zajištění prav. SP“ z důvodu práce nad rámec zadání (požadavky dotčených orgánů a stav. úřadu Velké Meziříčí)
Hlavními důvody změny termínu pro zajištění stavebního povolení je zdržení při vyřizování některých vyjádření a stanovisek dotčených organizací. Především se to týká Povodí Moravy s.p., které požadovalo stanovisko projektanta protipovodňových zdí společnosti Aqautis.. Na vyjádření PMO jsou vázaná další stanoviska a rozhodnutí (např. Ministerstvo zemědělství; MěU VM- OŽP - souhlas dle §17 vodního zákona vodoprávního úřadu a další). Taktéž bylo nutné dle požadavku MěÚ Velkého Meziříčí (vyjádření OŽP ze dne 4.4.2024) provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu (§ 67 ZOPK) na zájmy chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny. S tímto požadavkem nebylo uvažováno při sestavování HMG přípravy. Biologické hodnocení bylo nutné zpracovat v požadovaném ročním období (duben–červen). Z tohoto důvodu došlo k dalšímu zdržení. Změna je provedena v souladu s článkem 2, odst. 2.8. Smlouvy o provedení veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

Výzva k opětovnému zahájení prací 15. 11. 2022.

Část 1:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 12 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 8 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Část 2:

| | |
|--|---|
| Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) | do 4 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací. |
| Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) | do 6 měsíců od vypracování DSP. |
| Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) | do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d) | do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Zahájení: | po podpisu Smlouvy. |
| Výzva k opětovnému zahájení prací | 15. 11. 2022. |

Část 1:

| | |
|--|--|
| Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) | do 12 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací. (15. 11. 2023) |
| Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) | do 13 měsíců od vypracování DSP. |
| Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) | do 5 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d) | do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. |

Část 2:

| | |
|--|---|
| Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) | do 4 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací. |
| Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) | do 6 měsíců od vypracování DSP. |
| Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) | do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. |

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)
do 60 měsíců ode dne vydání
pravomocného stavebního povolení.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 4 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

V Brně dne

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB
- Velké Meziříčí“ na základě plné moci