

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ –

vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy pověřen:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Ing. Daniel Blaha
Komerční banka
123-6403810267/0100
70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou
Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka
Ing. Jana Zemková Němcová, vedoucí obchodního střediska (bez práva podpisu)
Ing. Pavel Svoboda, PhD., výkonný ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 044 0297/0100
188 27 527
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva
Ing. Iļa Hustý, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 334 0267/0100
253 24 365
CZ 253 24 365
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 163257, č. Zhotovitele: 100-002-23 uzavřené dne 20.6.2023 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ – vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR“ (dále jen Smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění části „Zajištění společného povolení“ z důvodu práce nad rámec zadání (požadavky dotčených orgánů a stav. úřadu Velké Meziříčí)
Hlavními důvody změny termínu pro zajištění stavebního povolení je zdržení při vyřizování některých vyjádření a stanovisek dotčených organizací. Především se to týká Povodí Moravy s.p., které požadovalo stanovisko projektanta protipovodňových zdí společnosti Aqautis.. Na vyjádření PMO jsou vázaná další stanoviska a rozhodnutí (např. Ministerstvo zemědělství; MěU VM- OŽP - souhlas dle §17 vodního zákona vodoprávního úřadu a další). Taktéž bylo nutné dle požadavku MěÚ Velkého Meziříčí (vyjádření OŽP ze dne 4.4.2024) provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu (§ 67 ZOPK) na zájmy chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny. S tímto požadavkem nebylo uvažováno při sestavování HMG přípravy. Biologické hodnocení bylo nutné zpracovat v požadovaném ročním období (duben–červen). Z tohoto důvodu došlo k dalšímu zdržení. Změna je provedena v souladu s článkem 2, odst. 2.8. Smlouvy o provedení veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy.
Vypracování čistopisu DÚSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy.
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 8 měsíců od vypracování DÚSP.
Vypracování čistopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 5 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy (20. 6. 2023)
Vypracování čistopisu DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy (20. 11. 2023)
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 13 měsíců od vypracování DUSP.
Vypracování čistopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 5 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB –
Velké Meziříčí“ na základě plné moci