



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

jejímž předmětem jsou činnosti související s projektovou přípravou a autorským dozorem stavebních úprav v rámci akce: UHK - rekonstrukce imobilních bytů B1, B3, C1 a C3 a přístupů pro imobilní Palachových kolejí ze dne 19. 2. 2024
(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové
se sídlem: Rokitského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený:

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

zástupce ve věcech technických:

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094
telefon: +420 493 332 511 493 332 551
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:
se sídlem: Na Potoce 648, Hradec Králové, 50011
Zastoupený:

IČ: 13207245
DIČ: CZ 530916024
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 106 097 541/0300
telefon: 495 539 037, mob. 608 274 428
e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“, Objednatel a Zhotovitel dále také jako Smluvní strany)

VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- A) Zhotovitel se v čl. 2.1. písm. c) Smlouvy mimo jiné zavázal k tomu, že v termínu do 30. 6. 2024 zajistí stavební povolení v právní moci nebo platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo i vyjádření stavebního úřadu v případě, že dílo nevyžaduje ohlášení; a
- B) Zhotovitel není z objektivních důvodů, které nebylo v jeho moci předvídat či ovlivnit (zahlcenost stavebního úřadu), téměř s jistotou schopen termín uvedený v písm. A) výše splnit, tuto skutečnost včas a řádně podle čl. 6.2 Smlouvy oznámil Objednateli, přičemž prodloužení termínu Zhotoviteli nepovažuje v tomto ohledu Objednatel za podstatnou změnu smlouvy (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ),

Smluvní strany uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek Smlouvy:

čl. I

Smluvní strany tímto Dodatkem upravují čl. 2.1. písm. c) Smlouvy tak, že nově zní:

*„c) **Fáze 3 – Inženýrská činnost -tj. zajištění stavebního povolení v právní moci nebo platného písemného souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo i vyjádření stavebního úřadu v případě, že dílo nevyžaduje ohlášení.***

Termín: do 31.8.2024“


V případě, že by i přes skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku Zhotovitel původní termín dle čl. 2.1. písm. c) Smlouvy splnil, pozbývá tento Dodatek platnosti.

čl. II

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem Objednatel.
2. Nebude-li tento dodatek podepsán elektronicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, kdy Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 18. 6. 2024

za zhotovitele:



za objednatel:

