

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/026/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/01

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2017 včetně dodatku č. 1 se mění takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	33 091 812,24 Kč
DPH 21 %	6 949 280,57Kč
Celkem včetně DPH	40 041 092,81 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

Celkem bez DPH.....	35 105,78 Kč
DPH 21%.....	7 372,21 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	42 477,99 Kč

Změnový list č. 2 a 3

Celkem bez DPH.....	513 727,16 Kč
DPH 21%.....	107 882,70 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	621 609,86 Kč

Změnový list č. 4

Celkem bez DPH.....	-155 273,80 Kč
DPH 21%.....	- 32 607,50 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	- 187 881,30 Kč

Celkem bez DPH 21%	33 485 371,38 Kč
DPH 21%	7 031 927,99 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	40 517 299,37 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 15. 6. 2017 č. usnesení 719/2017/RK-18.

V Českých Budějovicích dne 29-06-2017
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 26-06-2017
za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista


STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista



Příloha: ZL č. 2,3 a 4

PŘEZKOUMAL:



Stavba:	„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“		č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/026/17
Úsek:	Oprava silnice III/1219 kř.II/121 - Vráž k.o.		č. smlouvy zhotovitele:	841/TC/17/01
Investor (objednatel) stavby:				
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice				
TDS:				
Projektant:				
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5			
Předmět změny:	Viz. Změnový list			
Dotčené místo:	Okres Písek			
Odkaz na výkresy:				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:				
Návrh ocenění:				
	Méněpráce:	110 322,25 Kč bez DPH		
	Vícepráce:	624 049,41 Kč bez DPH		
Zdůvodnění:				
Celkem vícepráce bez DPH DPH 21% Celkem vícepráce včetně DPH 513 727,16 Kč 107 883 Kč 621 610 Kč STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice (6)				
Podpis navrhovatele:		Datum: 16.5.17		
Vyjádření:				
TDS:	datum:	16.5.17	podpis:	
Projektant:	datum:		podpis:	
Investor :	datum:	16.5.17	podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet				

Změnový list č.2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“						
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1219 kř. II/121 - Vráž k.o.						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	9.5.2017		Mříže litinové	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Zdění uliční vpustí	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017	113727	Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	není tech. možné odfrézovat vozovku až k plotům	zmenšení plochy	
	9.5.2017	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m	není tech. možné odfrézovat vozovku až k plotům	zmenšení plochy	
	9.5.2017	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	není tech. možné odfrézovat vozovku až k plotům	zmenšení plochy	
	9.5.2017	113727	Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	oprava mostu byla již provedena	vynechání mostu	
	9.5.2017	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	oprava mostu byla již provedena	vynechání mostu	
	9.5.2017	577411	Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.betonu ACO, ACL	oprava mostu byla již provedena	vynechání mostu	
	9.5.2017	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	oprava mostu byla již provedena	vynechání mostu	
	9.5.2017	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	oprava mostu byla již provedena	vynechání mostu	
	9.5.2017	113727	Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	pokládka asfaltu ve větší šířce	po očištění krajnic zjištěna větší šířka silnice	
	9.5.2017	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	pokládka asfaltu ve větší šířce	po očištění krajnic zjištěna větší šířka silnice	
	9.5.2017	577411	Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.betonu ACO, ACL	pokládka asfaltu ve větší šířce	po očištění krajnic zjištěna větší šířka silnice	
	9.5.2017	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	pokládka asfaltu ve větší šířce	po očištění krajnic zjištěna větší šířka silnice	
	9.5.2017	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	pokládka asfaltu ve větší šířce	po očištění krajnic zjištěna větší šířka silnice	

Nabídková cena Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
dodatek č. 2				
Oprava silnice III/1219 kř.II/121 – Vráž k.o.	110 322,25	624 049,41	513 727,16	7,22 %
Celkem:	110 322,25	624 049,41	513 727,16	

Cena díla vč. všech dodatků	Kč bez DPH	Kč s DPH
	33 640 645,24	40 705 180,74

Změnový list č.2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1219 kř.IV/121 - Vráž k.o.

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
	9.5.2017		Mříže lištinové	ks	0	9	9	4110	0	36 990	36 990,00
	9.5.2017		Zděni uliční vpusti	ks	0	6	6	2272,73	0	13 636	13 636,38
	9.5.2017		Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	m3	158,46	147,86	-10,6	549,08	87 007	81 187	-5 820,25
	9.5.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m	m2	3169,2	2957,2	-212	8,2	25 987	24 249	-1 738,40
	9.5.2017		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	m2	3169,2	2957,2	-212	162,84	516 073	481 550	-34 522,08
	9.5.2017		Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	m3	643,22	630,87	-12,35	549,08	353 179	346 398	-6 781,14
	9.5.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	12864,4	12617,4	-247	8,2	105 488	103 463	-2 025,40
	9.5.2017		Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.betonu ACO, ACL	t	926,237	908,457	-17,78	966,71	895 403	878 214	-17 188,10
	9.5.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	12864,4	12617,4	-247	8,2	105 488	103 463	-2 025,40
	9.5.2017		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	m2	12864,4	12617,4	-247	162,84	2 094 839	2 054 617	-40 221,48
	9.5.2017		Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 16km	m3	0	44,35	44,35	549,08	0	24 352	24 351,70
	9.5.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	0	887	887	8,2	0	7 273	7 273,40
	9.5.2017		Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.betonu ACO, ACL	t	0	36,86	36,86	966,71	0	35 633	35 632,93
	9.5.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	0	887	887	8,2	0	7 273	7 273,40
	9.5.2017		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.50mm	m2	0	887	887	162,84	0	144 439	144 439,08
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										159 274,64	

STRABAG

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bohumil Mrázek		16.5.2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD	16.5.17	
zadavatel/objednatel		16.5.17
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(6)

Změnový list č.3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“

Číslo a název objektu: III/1219 hráz rybník Landa km6,465-6,580

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřádkování OKPI/OKČ
	9.5.2017		Odstranění krytu zpevněných ploch s asf.pojívem, odvoz do 16km	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Odstranění podkladu zpevněných ploch ze stabil zeminy, odvoz do 16km	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Úprava pláně se zhuštěním v hornině tř. II	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Opláštění (zpevnění) z geotextilie a geomřížoviny	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Vozovkové vrstvy ze štěrku	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Infiltrační postřik z emulze do 1,0kg/m2	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
	9.5.2017		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22+,22S tl.100mm	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	

Změnový list č.3 - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“											
Číslo a název objektu: III/1219 hráz rybník Landa km6,465-6,580											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	9.5.2017		Odstranění krytu zpevněných ploch s asf. pojivem, odvoz do 16km	m3	0	59,8	59,8	1159,85	0	69 359	69 359,03
	9.5.2017		Odstranění podkladu zpevněných ploch ze stabil zeminy, odvoz do 16km	m3	0	59,8	59,8	380,8	0	22 772	22 771,84
	9.5.2017		Úprava pláň se zhutněním v hornině tř. II	m2	0	299	299	20,2	0	6 040	6 039,80
	9.5.2017		Opláštění (zpevnění) z geotextilie a geomřížoviny	m2	0	299	299	57,8	0	17 282	17 282,20
	9.5.2017		Vozovkové vrstvy ze štěrku	m3	0	89,7	89,7	570,35	0	51 160	51 160,40
	9.5.2017		Infiltrační postřik z emulze do 1,0kg/m2	m2	0	299	299	10,45	0	3 125	3 124,55
	9.5.2017		Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny	m2	0	360	360	218	0	78 480	78 480,00
	9.5.2017		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22+, 22S tl.100mm	m2	0	299	299	355,3	0	106 235	106 234,70
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										364 452,52	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bohumil Mrázek		16.5.2017

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		16.5.17
projektant/AD		16.5.17
zadavatel/objednatel		16.5.17
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(5)

Změnový list číslo:

4

Stavba:	„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/026/17						
Úsek:	Oprava sil. III/12120 Zbonín	č. smlouvy zhotovitele:	841/TC/17/01						
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice									
TDS:									
Projektant:									
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5								
Předmět změny:	Viz. Změnový list								
Dotčené místo:	Okres Písek								
Odkaz na výkresy:									
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha								
Odkaz na jinou část smlouvy:									
Návrh ocenění:	<table><tr><td>Méněpráce:</td><td>159 383,80 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>4 110,00 Kč bez DPH</td></tr></table>			Méněpráce:	159 383,80 Kč bez DPH	Vícepráce:	4 110,00 Kč bez DPH		
Méněpráce:	159 383,80 Kč bez DPH								
Vícepráce:	4 110,00 Kč bez DPH								
Zdůvodnění:									
<table><tr><td>Celkem méněpráce bez DPH</td><td>- 155 273,80 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>-32 607 Kč</td></tr><tr><td>Celkem méněpráce včetně DPH</td><td>-187 881 Kč</td></tr></table>				Celkem méněpráce bez DPH	- 155 273,80 Kč	DPH 21%	-32 607 Kč	Celkem méněpráce včetně DPH	-187 881 Kč
Celkem méněpráce bez DPH	- 155 273,80 Kč								
DPH 21%	-32 607 Kč								
Celkem méněpráce včetně DPH	-187 881 Kč								
Podpis navrhovatele:	Datum: 31.5.2017								
Vyjádření:									
TDS:	datum: 31.5.17	podpis:							
Projektant:	datum:	podpis:							
Investor :	datum: 31.5.17	podpis:							
Přílohy:	položkový rozpočet								

Nabídková cena Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
dodatek č. 2				
Oprava silnice III/12120 Zbonín	159 383,80	4 110,-	155 273,80	
Celkem:	159 383,80	4 110,-	155 273,80	

Cena díla vč. všech dodatků	Kč bez DPH	Kč s DPH
	33 485 371,44	40 517 299,44

Změnový list č.4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/12120 Zbonín

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	5.6.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	976	416	-560	8,2	8 003	3 411	-4 592,00
	5.6.2017		Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.betonu ACO, ACL	t	93,696	39,936	-53,76	1023,27	95 876	40 865	-55 011,00
	5.6.2017		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	976	416	-560	8,2	8 003	3 411	-4 592,00
	5.6.2017		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S tl.40mm	m2	976	416	-560	145,34	141 852	60 461	-81 390,40
	5.6.2017		Zpevnění krajnic z recykl.materiálu tl do 100mm	m2	244	104	-140	78,56	19 169	8 170	-10 998,40
	5.6.2017		Vodor.dopr.znač.barvou - vod.stř.čára 125 mm	m	488	208	-280	10	4 880	2 080	-2 800,00
	5.6.2017		Mříže litinové	ks	4	5	1	4110	16 440	20 550	4 110,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00
											-155 273,80

Zhotovitel/dodavatel:

Zhotovitel/dodavatel:

jmeno

Bohumil Mrázek

podpis

datum	
-------	--

375.2072

Schvábli:

Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

37.5.2014

zadavatel/objednatel

~~8/5/17~~

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválil:

podpis:

datum:	
--------	--

podpis:

datum:

STRABAG

100-443887-100

STRABAG a.s.

odštěpný závod České Budějovice
Třebenská 31, 370 06 České Budějovice
(6)

