

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 16. 5. 2024

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SE-MO servis Ostrava s.r.o.

se sídlem: Rybářská 2058/8, 709 00 Ostrava

IČ: 27856046

DIČ: CZ27856046 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31851

zastoupená: Pavlem Semancem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2024, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/036-OD, ev. č. Zhotovitele FNO/01/2024 (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce rozvodů TUV ve FNO – topný uzel Onkologie**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

a. Celková cena bez DPH	1.591.196,60 Kč
b. DPH ve výši	334.151,29 Kč
c. Celková cena celkem vč. DPH	1.925.347,89 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a s tím související navýšení ceny o 294.375,70 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.07.03
12:17:24 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Pavel Semanco
Digitálně podepsal
Pavel Semanco
Datum: 2024.06.28
08:49:39 +02'00'

Zhotovitel

Pavel Semanco
jednatel spol. SE-MO servis Ostrava s.r.o.

Oznámení o změnách akce č. 1

Identifikační údaje akce			
Název		„Rekonstrukce rozvodů TUV ve FNO – topný uzel Onkologie“	
SOD ev.č. 001/OVZ/24/036-OD			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		SE-MO servis Ostrava s.r.o.	
Adresa		Rybářská 2058/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 27856046	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Havarijní stav - " netěsný výměník TV a výměna částí propojení "			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V rámci provádění prací spočívajících ve výměně přívodu TV do prostoru výměníku bylo zjištěno, že v místě propojení je stávající rozdělovač TV (teplé vody) a sběrač cirkulace TV v nevyhovujícím, již havarijním stavu. Tlakovou vodou a korozi jsou porušeny tak, že je nelze hospodárně opravit, a je tak nezbytné je nahradit novými. Zároveň s uvedeným dojde k odstranění závadného stavu, a to přemístění ovládacích dvou klap (výtlak, zpátečka) stávajících rozvodů TV umístěných u stropu výměníku (cca 5m nad podlahou!!!, - možnost manipulace s uzavěry pouze z velkého žebříku) k nově instalovanému rozvaděči. Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0		294 375,70 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		294 375,70 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		61 818,90 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		356 194,60Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Termín dokončení se nemění			

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 21.6.24

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 21.6.2024

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 21.6.2024

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 21.6.2024

Podpis projektanta stavby:

Seznam přiložených dokladů:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Havarijní stav - " netěsný výměník TV a výměna dopojení " ve výměníkové stanici budovy onkologie**
Varianta I. - nerez AISI 316L. 1.4401

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SE-MO servis Ostrava s.r.o.**

IČO: **27856046**

Rybářská 2058/8

DIČ: **CZ27856046**

70900

Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			243 285,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			243 285,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	243 285,70 CZK
Základní DPH	21 %	51 090,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

294 375,70 CZK

v **Ostravě**

dne

05.06.2024