
	ČÍSLO ZAKÁZKY:  2016-037	INVESTOR:  KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	ČÍSLO PŘÍLOHY:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA	STUPEŇ PD:  DOS, DSP
	ČÍSLO ZPRÁVY:  DZ.02	STAVBA:  II/332, III/27212, III/3323 STRAKY	VYPRACOVAL:  ING. JAN ADAMŮ	KONTROLOVAL:  ING. JINDŘICH JIRÁK

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, RESP. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

*Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.*

### DZ.2.1. SOUČASNÝ STAV

Na jednání ze dne 22.6.2016, kde byly předány požadavky obce Straky, došlo k úplné změně v požadavku na postup projekčních prací. Nové rozdělení dokumentace a požadavek na zpracování jiné části ve formě dokumentace pro ohlášen stavby v předstihu. Tato změna má i vliv na průběh získávání podkladů, který byl uzpůsoben původním požadavkům. V současné době nejsou k dispozici veškeré průzkumy a rozborů k požadované řešené části. Z výše popsánoho je zapotřebí upravit původní termíny dle návrhu níže.

	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEN PD:
	2016-037	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	DOS, DSP
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.02	II/332, III/27212, III/3323 STRAKY	ING. JAN ADAMŮ	ING. JINDŘICH JIRÁK

### DZ.2.2. TERMÍNY

	Termín dle SoD	Návrh nového termínu
DOS <sub>koncept</sub> - vybraný úsek	-	24.8.2016
DOS <sub>final</sub> - vybraný úsek	-	Do 7-mi dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu od dodavatele
Podání ohlášení stavby (OS) - vybraný úsek	-	Do 14-ti dnů od obdržení souhlasu vlastníků všech sousedních pozemků a obdržení podepsané smlouvy o právu provést stavbu od všech vlastníků dotčených pozemků nebo případně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí
PDPS (včetně položkového rozpočtu) - vybraný úsek	-	Do 45-ti dnů od odevzdání DOS <sub>final</sub>
DSP <sub>koncept</sub>	nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy	23.9.2016
DSP <sub>final</sub>	nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele	Do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele
Podání žádosti o vydání stavebního povolení (SP)	nejpozději 3 měsíce od podpisu Smlouvy	Do 14-ti dnů od obdržení podepsané smlouvy o právu provést stavbu od všech vlastníků dotčených pozemků nebo případně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí
PDPS (vč. položkového rozpočtu)	nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb	Do 30-ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb
Autorský dozor - ATD	na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby	na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

**CR PROJECT**  
S.R.O.

ROB BORKEM 370, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 670 66 177, IČO: CZ27086135  
TEL: +420 326 709 564, GSM: +420 608 608 608

Ing. Jan Adamů  
CR Project s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 23. června 2016