

ZMĚNOVÝ LIST č. 22					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Elektroinstalace - svítidla				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 22				
1) Zdůvodnění: PD neobsahovala Výpočet umělého osvětlení. Po provedení výpočtu a kontrole výpočet nekorespondoval s předloženou Knihou svítidel a závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice. Z tohoto důvodu musela být provedena změna svítidel. Dále byla na základě požadavku objednatele navržena změna typu svítidel, a to z přisazených na vestavné.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 98 147,25 Kč					
- dodatečně prováděné práce 473 122,70					
- neprováděné práce - 374 975,45					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 23					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Kazetový podhled				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 23				
1) Zdůvodnění: Dle PD byla navržena, v místnostech 0,03, 0,03.1 a 0,03.2 štuková omítka stropu. Vzhledem k velkému množství sítí, které jsou vedeny pod stropem, bylo navrženo provedení kazetového stropu (dle zápisu z KD bod E/34/1) v těchto místnostech.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			4 035,47 Kč		
- dodatečně prováděné práce			8 437,57		
- neprováděné práce			- 4 402,10		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsaň ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 24					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Zpevněné plochy				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 24				
1) Zdůvodnění: Daný změnový list obsahuje zpětnou úpravu zpevněných ploch. Již před začátkem stavby byly tyto zpevněné plochy ve špatném stavu. Byl navržen rozsah dle míry poškození. Jedná se o rozebrání dlažby, výměnu poškozených obrubníků, vyrovnaní pláně a spádování, položení nové zámkové dlažby, úpravu okapového chodníku, a pokládku nového odvodňovacího žlabu.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			283 626,52 Kč		
- dodatečně prováděné práce			283 626,52		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 25					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Klempířské konstrukce				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 25				
1) Zdůvodnění: Na základě kontroly plochy střešní roviny bylo zjištěno, že je o 11,2 m ² větší, než uvádí rozpočet stavby. Dále byla dle požadavku objednatele doplněna druhá řada sněhových zachytávačů v délce 30,0 m.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			39 979,42 Kč		
- dodatečně prováděné práce			39 979,42		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsaň ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 26					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Hasicí přístroje				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 26				
1) Zdůvodnění: Kontrolou Dodatku č. 1 k PBŘ (který byl zpracován až po výběru zhotovitele) byl zjištěn rozpor mezi počtem a typem hasicích přístrojů, který nekorresponduje s rozpočtem stavby. Na základě výše uvedeného bylo doplněno 9ks práškových hasicích přístrojů a 4ks sněhových hasicích přístrojů.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			22 097,00 Kč		
- dodatečně prováděné práce			22 097,00		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 27					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Zdravotechnické instalace				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 27				
1) Zdůvodnění: Na základě dodatku č. 1 k PBŘ (který byl zpracován až po výběru zhotovitele) byla v 1PP provedena změna izolace potrubí z mirelonu na vatu. Na základě dodatku č. 1 k PBŘ (který byl zpracován až po výběru zhotovitele) byla provedena změna materiálu potrubí u požárního rozvodu vody z PVC na ocel. Byly provedené změny některých typů umyvadel na umývatka, byly doplněny chybějící ventily, byla provedena změna v typu madel ve vybraných místnostech, byla provedena změna některých výtokových baterií z pákových na bezdotykové. Byla dodána zpětná klapka na hydrantové vodě. Tento ZL rovněž řeší provedení topné zkoušky, zregulování otopné soustavy a nastavení stupně zregulování.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): 162 011,85 Kč					
- dodatečně prováděné práce 333 448,31					
- neprováděné práce - 171 436,46					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 28					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Malby a nátěry				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 28				
1) Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele byl navržen nátěr stávajících venkovních mříží na antracitovou barvu, která odpovídá ostatním zámečnickým a klempířským prvkům použitých na daném objektu. Dále byl na základě požadavku objednatele v některých místnostech použit barevný odstín malby, příplatek za toto je rovněž obsahem tohoto ZL.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			69 114,31 Kč		
- dodatečně prováděné práce			92 712,31		
- neprováděné práce			- 23 598,00		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsaň ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 29					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Dodatečná změna nášlapných vrstev				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 29				
1) Zdůvodnění: V místnostech 0,06 a 0,07 měla být dle PD použita, jako finální nášlapná vrstva PVC. Na základě požadavku provozovatele toto bylo změněno na keramickou dlažbu. Důvodem této změny je lepší údržba úklidu, protože se jedná o místnosti pro přípravu a výdejnu jídel a umístění průmyslové myčky na nádobí.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			23 564,88 Kč		
- dodatečně prováděné práce			28 018,39		
- neprováděné práce			- 4 453,51		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 30					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Truhlářské konstrukce				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 30				
1) Zdůvodnění: Jedná se o dodání a montáž 2ks dveřního madla vnitřních dveří. Tato madla chyběla v rozpočtu stavby.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			4 576,00 Kč		
- dodatečně prováděné práce			4 576,00		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 31					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - VZT				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 31				
1) Zdůvodnění: Byla doplněna Krycí mřížka protidešťové žaluzie. Na základě dodatku č. 1 k PBR byla doplněna protipožární ochrana VZT potrubí.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			24 061,70 Kč		
- dodatečně prováděné práce			24 061,70		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 32					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Přeložka CETIN				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 32				
1) Zdůvodnění: Změny dispozice místností v 1PP si vyžádaly přeložku stávajícího vedení CETIN. V rámci stavby byly provedeny zemní práce pro tuto přeložku, přeložení kabelu samotného provedla společnost CETIN.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			5 019,82 Kč		
- dodatečně prováděné práce			5 019,82		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 33					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Ostatní práce				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 33				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list obsahuje neprovedené stavební práce, a to zřízení a instalaci informačních tabulek a zřízení a instalaci základního kamene. Výše uvedené zhotoví provozovatel.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			-24 000,00 Kč		
- dodatečně prováděné práce					
- neprováděné práce			- 24 000,00		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 34					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Elektromontáže				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 34				
1) Zdůvodnění: Na základě požadavku provozovatele byl k altánu proveden nový přívod sestra-pacient. Byla provedena nová kabeláž pro ovládání vjezdové brány. Byla provedena výměna stávající rozvodné skříně na fasádě objektu z důvodu špatného technického stavu. Do půdního prostoru byly doplněny tři kusy nových svítidel včetně kabeláže a vypínačů. Na základě požadavků provozovatele byla doplněna kabeláž sestra-pacient ve vybraných místnostech. Bylo provedeno doplnění a napojení senzorových traf ke všem bezdotykovým bateriím.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			65 163,28 Kč		
- dodatečně prováděné práce			65 163,28		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 35					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Dodatečná změna m.č. 3 02				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 35				
1) Zdůvodnění: Na základě požadavku NIPi musí být provedena změna již provedené SDK předstěny. Jedná se o její přesun včetně geberitové soustavy. Byl doplněn 1ks smaltovaného madla.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			13 067,00 Kč		
- dodatečně prováděné práce			13 067,00		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 36					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Kanalizační přípojka				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 36				
1) Zdůvodnění: Byla provedena nová přípojka splaškové kanalizace v délce 14,0 m. Důvodem byl její nedostatečný spád a nevyhovující technický stav. Stavební práce probíhaly za složitých zemních a prostorových podmínek. Nová přípojka je uložena v cca 4 m hloubky. Část přípojky je vedena ve zpevněném povrchu a větší část v komunikaci. Z důvodu značného množství inženýrských sítí, které kříží tuto přípojku, bylo obtížné provedení pažení a v částech výkopové rýhy muselo být provedeno svahování výkopu.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			288 763,58 Kč		
- dodatečně prováděné práce			288 763,58		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 37					
Stavba:	Domov pro seniory FM, ul Školská 401 - rekonstrukce budovy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 - Půdní schody s kovovým žebříkem				
Vydal (Zhotovitel):	NOSTA, s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			10.06.2024
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 37				
1) Zdůvodnění: U výlezu do podkrovního prostoru bylo doplněno systémové zábradlí FAKRO. V rámci osazení výlezu byla musí být provedena úprava kazetového podhledu.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			14 361,48 Kč		
- dodatečně prováděné práce			14 361,48		
- neprováděné práce					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
					
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					