

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2024, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajský soud v Praze

se sídlem: nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
zastoupena: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., předseda soudu
IČO: 00215678
DIČ: není plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DOUCEK Technology s.r.o.

se sídlem: Polní 295, 267 06 Hýskov
zastoupena: Jan Doucek
IČO: 08465215
DIČ: CZ08465215
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 319369

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

II.

ZMĚNY

Článek V. Cena díla odst. 1. se mění takto:

1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši 6.425.916,81 Kč (slovy: šest milionů čtyři sta dvacet pět tisíc devět set šestnáct korun českých, osmdesát jedna haléřů) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, přičemž vychází z nabídkové ceny zhotovitele podle Křycího listu tvořícího přílohu č. 1 Smlouvy a Oceněného výkazu výměr projektové dokumentace tvořící přílohy č. 2a – 2e Smlouvy. Ustanovení § 2620 odst. 2 věta první občanského zákoníku se nepoužije (viz čl. XI odst. 2 Smlouvy). Cena díla je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení díla, a to i z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 5.310.675,05 Kč
(slovy: pět milionů tři sta deset tisíc šest set sedmdesát pět korun českých, pět haléřů)
- DPH 1.115.241,76 Kč
(slovy: jeden milion sto patnáct tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých, sedmdesát šest haléřů)
- **celková cena včetně DPH 6.425.916,81 Kč**
(slovy: šest milionů čtyři sta dvacet pět tisíc devět set šestnáct korun českých, osmdesát jedna haléřů)

III. OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


IV. SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:


- Nabídka zhotovitele

V Praze dne 18.6.2024

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



Za zhotovitele
Jan Doucek
jednatel společnosti



Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha





Zpracoval: 

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena**325 675,05**

		Část 1 - doplnění konstrukce skladby chodníků (vnitroblok)				46 572,20
		Část 2 - příprava chráničky pro elektroauta				5 250,00
		Část 3 - dorovnání položky P3 (ocelový zinkovaný obrubník)				98 280,00
		Část 4- doplnění obrubníků do navazujících chodníků obj. A, F, D				30 609,75
		Část 5- doplnění netkané textilie (vnitroblok)				16 870,00
		Část 6- Vodovod D-C (venkovní rozvod, zrušení kolektoru)				49 543,10
		Část 7 - chyba součtu rozpočtu ZD				78 550,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí Za AD: souhlasí / nesouhlasí Za TDI: souhlasí / nesouhlasí Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí 

Zduvodnění méně / víceprací - část 1 - 7

Část 1 - doplnění konstrukce skladby chodníků (vnitroblok)

Při provádění zemních prací bylo zjištěno nesourodé podloží a pozůstatky starých konstrukčních vrstev - bylo nutné v nejnútnejším rozsahu, provést skryvku a doplnění podkladních vrstev

Část 2 - příprava chráničky pro elektroauta

V rámci provádění prací byl vznesen požadavek pro možné budoucí umístění nabíjecí stanice pro elektrovozidla - především pro budoucí služební elektromobily. Bylo vytipováno možné místo a v rámci prováděných zemních prací byla uložena chránička k trafostanici pro možné napojení elektro bez nutných budoucích zemních prací.

Část 3 - dorovnání položky P3 (ocelový zinkovaný obrubník)

V rámci projektové dokumentace bylo ve výkresové části uvažováno s třemi typy obrub (betonový, plastový, ocelový). V rozpočtu stavby by vyspecifikován pouze obrubník betonový a plastový - na místě se dohodl přesný rozsah plastových obrub (přechod mezio záhony a travnatým povrchem) a přesný rozsah ocelových obrub (přechody mezi zpevněnou a nezpevněnou plochou).

Část 4 - úprava podloží navazujících chodníků obj. A, F, D

V rámci projektové dokumentace bylo u chodníků napříč betonovými zpevněnými plochami uvažována kompletní skladba vč. kompletních výkopových prací v tomto prostoru. V rámci realizace bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy jsou soudržné a výkopem do větší hloubky by docházelo vysypávání krajních prostor, proto bylo rozhodnuto i menším (mělčím) rozsahu vykopových prací a zpevnění podkladu betonovou stabilizací.

Část 5 - doplnění netkané textilie (vnitroblok)

V rámci projektové dokumentace bylo pro realizaci záhonů uvažováno osazení geotextilie pouze na prostory osázené růžemi, po pokládce mulče bez geotextilie se značně projevilo prorůstání "plevele" a bylo tedy rozhodnuto o doplnění geotextilie i do zbytku záhonů - značně zjednoduší a zlevní následnou údržbu.

Část 6 - Vodovod D-C (venkovní rozvod, zrušení kolektoru)

Mezi budovou C a D nebylo možno provést pokládku vodovodního potrubí dle Projektové dokumentace tzn. protažením kolektorem – kolektor se nachází v naprosto jiné trase a stávající starý vodovod byl veden volným terénem – schválena nová trasa, kdy byla využita nejkratší trasa mezi budovami C a D – provedeno se prostým výkopem, záhozem a zabetonováním – odpočet - nebudou osazeny 2ks vstupní poklopy do kolektoru.

Část 7 - chyba součtu rozpočtu ZD

V rámci zpracování slepého výkazu výměr došlo k chybě v roučtovém vzorci, kdy v rozpočtu ZTI nebyla do celkového součtu zahrnuta položka "V 01 - Potrubí z trubek plastových Wavin Evo PP-RCT 63x7,1, vč. tvarovek". Tato chyba se následně projevila u všech nabídek a nemá tedy žádný vliv ve vztahu k VŘ. Další chybou výkazu výměr bylo v rozpočtu VO omylem nižší počet u položky "16 - Připojení infopanelu" - celkem je instalováno 8 ks infopanelů, musí být tedy i 8x zapojení. Další chybou byl chybějící jeden kus lampy VO 03 + realizace základové patky pro lampy VO 03 - 14ks. Ostatní položky - odpočty jsou na základě skutečného provedení stavy a nemožnosti / nepřístupnosti stávajících kolektorů.

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena

46 572,20

Část 1 - doplnění konstrukce skladby chodníků (vnitroblok)

46 572,20

1		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	181,880	190,00	34 557,20
2		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	325,00	8 775,00
3		Vnitrostaveništní doprava materiálu	m3	27,000	120,00	3 240,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

Zpracoval:

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena
5 250,00
Část 2 - příprava chráničky pro elektroauta
5 250,00

1		Chránička KOPOFLEX 110mm	m	30,000	85,00	2 550,00
2		Pokládka chráničky do výkopu	m	30,000	90,00	2 700,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

Zpracoval: 

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena

98 280,00

Část 3 - dorovnání položky P3 (ocelový zinkovaný obrubník)

98 280,00

1		Ocelový obrubník , zinkovaný 140mm - dodávka	m	78,000	960,00	74 880,00
2		Ocelový obrubník , zinkovaný 140mm - osazení	m	78,000	550,00	42 900,00
3		Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	-78,000	250,00	-19 500,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

 Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena

30 609,75

Část 4 - úprava podloží navazujících chodníků obj. A, F, D

30 609,75

1		Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	-103,000	220,00	-22 660,00
2		Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	-103,000	190,00	-19 570,00
3		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-36,050	325,00	-11 716,25
4		Vnitrostaveništní doprava materiálu	m3	36,050	120,00	4 326,00
5		Betonová stabilizace KSC I (tl. 250mm)	m3	25,500	2 200,00	56 100,00
6		Rozprostření se zhuštěním tl. 200mm	m2	103,000	160,00	16 480,00
7		Přesun hmot (KSC)	t	51,000	150,00	7 650,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena

16 870,00

Část 5 - doplnění netkané textilie (vnitroblok)

16 870,00

1		Provedení mulčování vysazených keřů a stromů drčenou kůrou, vrst mulče 10 cm; bez dodání mulče	m2	120,500	25,00	3 012,50
2		Položení netkané textilie včetně upevnění včetně dodávky netkané textilie - folie proti prorůstání kořenů / role 20 m2 2 rolr 2 x 20 m2	m2	120,500	90,00	10 845,00
3		Vyhrabání stávající mulčovací kůry	m2	120,500	25,00	3 012,50

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet
Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

 Zhotovitel / IČ: **DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215**

Místo: Praha

 Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Celková cena						49 543,10
Část 6 - Vodovod D-C (venkovní rozvod, zrušení kolektoru)						49 543,10
1		Bourání otvorů ve stropích kolektorů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 15 cm	m3	-0,514	3 800,00	-1 953,20
2		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,310	120,00	-37,20
3		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-0,310	350,00	-108,50
4		D+M Z/3 syst. vstupní poklop do zatrav.plochy 90 x 60	ks	-2,000	16 500,00	-33 000,00
5		Potrubí z trubek plastových Wavin Evo PP-RCT 63x7,1, vč. tvarovek	m	-25,000	450,00	-11 250,00
6		Montáž vodovodního potrubí do DN 50, interiér	m	-25,000	220,00	-5 500,00
7		Montáž vodovodního potrubí do DN 50, exteriér, vč. zemních prací	m	25,000	650,00	16 250,00
8		Potrubí z trubek z plastových PE100, SDR, 11,63 x 5,8, vč. tvarovek	m	25,000	450,00	11 250,00
9		Těsnící průchodky Bettra	ks	5,000	2 330,00	11 650,00
10		Jádrový vrt pr. 110 (délka vrtu 1300mm)	ks	9,000	1 550,00	13 950,00
11		Chránička KOPOFLEX 110mm	m	50,000	85,00	4 250,00
12		Pokládka chráničky do výkopu	m	50,000	90,00	4 500,00
13		Hloubení kabelové rýhy 35x120 cm v zemině tř III	m	20,000	350,00	7 000,00
14		Zřízení kabelové lože ze kopaného písku a prosáté zeminy v kabelové rýze	m	20,000	120,00	2 400,00
15		Zához kabelové rýhy 35x120 cm	m	20,000	250,00	5 000,00
16		Hutnění zeminy v kabelové rýze	m	20,000	130,00	2 600,00
17		Přejezdové plechy, včetně dopravy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
18		Bourání betonu - vozovky	m3	2,000	3 800,00	7 600,00
19		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,600	120,00	432,00
20		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,600	350,00	1 260,00
21		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	325,00	650,00
22		Komunikace s CB krytem D2-T-4-VI-PIII - provedení repase betonové vozovky v místě tras areálových sítí	m2	8,000	950,00	7 600,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí

Rozpočet

Stavba: KS Praha - areálové sítě - vodovod a veřejné osvětlení

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Praze

Zhotovitel / IČ: DOUCEK Technology s.r.o. / 08465215

Místo: Praha

Zpracoval:

Datum: 31.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	--------------------------

Celková cena

78 550,00

Část 7 - chyba součtu rozpočtu ZD

78 550,00

1		Potrubí z trubek plastových Wavin Evo PP-RCT 63x7,1, vč. tvarovek	bm	315,000	450,00	141 750,00
2		Připojení infopanelu	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
3		Svítilno VO 3 typ : T25 1 xLED16/830 A DF	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
4		Základ pro svítidlo VO 3 vč. kotvicích prvků	ks	14,000	1 000,00	14 000,00
5		Požární ucpávky, popř. manžety pro potrubí do DN50 (ZTI)	ks	-20,000	1 650,00	-33 000,00
6		Revize, vyčištění zemních technických kolektorů, 4 části, délka 57,2 mb, šířka cca 1 m. Předpokládaná cena	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00
7		Provedení požárních ucpávek - předpoklad dle stávajícího stavu v suterénech jednotlivých bloků (vnitřní stavební úpravy)	ks	-9,000	3 800,00	-34 200,00

Za zhotovitele: souhlasí / nesouhlasí

Za AD: souhlasí / nesouhlasí

Za TDI: souhlasí / nesouhlasí

Za objednatele: souhlasí / nesouhlasí