

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo SOD/14/2023 ze dne 12.4.2023

ke stavbě

„Měřín, vodovod a kanalizace ul. Růžová“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2631

(dále jen **zhotovitel**)

INSTAV Hlinsko a.s.

Tyršova 833, 539 01, Hlinsko

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu koordinace prací s rekonstrukcí komunikace, chodníku a dešťové kanalizace na ulici Růžová, na uzavření Dodatku č.3., kterým se mění:

Předmět plnění

Z důvodu opravy komunikace v celé šíři, které budou řešeny samostatnou zakázkou, vznikly méněpráce a z důvodu změny napojení vodovodu a kanalizace vznikly vícepráce dle přiloženého rozpočtu. Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení díla.

Termín dokončení stavby:

Původní termín dokončení stavby dle SOD byl do 31.7.2023, Dodatkem č. 1 k SOD byl termín dokončení prodloužen do 30.11.2023, uzavřením Dodatku č. 2 byl termín prodloužen do 30.6.2024, uzavřením Dodatku č. 3 se termín dokončení a předání díla nemění.

Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v čl. 1, tohoto dodatku, na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo **SOD/14/2023** ze dne 12.4.2023 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce, méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 12.4.2023 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Původní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	5 489 826,13 Kč
Vícepráce	287 231,71 Kč
Méněpráce	-697 336,27 Kč
Méněpráce na dešťové kanalizaci	-65 668,86 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	5 014 052,71 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH	6 067 003,78 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 12.4.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/14/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 21.6.2024

V Hlinsku, dne 20.6.2024

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

