

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby**

„Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4565/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0033

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen jako „vedoucí účastník společnosti“)

a

AMBERG Engineering Brno, a. s.

Se sídlem Ptašinského 313/10, 602 00 Brno – Ponava

IČO: 49446703 DIČ: CZ 49446703

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1120

zastoupená Ing. Lumírem Klišem, Ing. Jiřím Rožkem a Ing. Alicí Žíttovou, členy představenstva (dále také jen jako „druhý účastník společnosti“)

Společníci společnosti „SAGAMB Liberec-Harrachov“ („dále jen společnost“).

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Kamýk

společníci společnosti „SAGAMB Liberec-Hrrachov11 (dále jen „Společnost11), založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 27.10.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 27.10.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

číslo smlouvy: **120 142**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov“, s účinností Smlouvy ke dni 18.12.2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1., s účinností dodatku č. 1 ke dni 19.05.2023.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla doposud změněna dodatkem č. 1:

původní cena Díla **3 297 200,- Kč bez DPH,**

cena Dodatku č. 1 činí **970 700,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 3 c) Smlouvy. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Doplnění projektové dokumentace o pasportizaci pozemních objektů v blízkosti budoucí stavby (zóna ovlivnění) z důvodu možných otřesů během provádění trhacích prací. Jedná se o 6 objektů zapsaných v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Pasportizace je opatřením, které usnadní řešení případných sporů týkajících se

škodních nároků uplatněných po výstavbě, neboť zjištěné informace mohou být využity k vyhodnocení oprávněnosti takových nároků.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **246 000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k přidání dílčí **etapy č. 5a**, jejímž obsahem je provedení výše uvedené pasportizace a k úpravě termínu plnění dílčí **etapy č. 6** (s doplněním slova „předpoklad“), kdy je v důsledku organizačních změn spojených s přechodem kompetencí DÚ na DESÚ možné zpoždění vydání st. povolení. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla za účelem zajištění udržitelnosti nákladů prostřednictvím pasportizace přilehlých pozemních objektů, u nichž by mohlo dojít k poškození následkem trhacích prací. Zvýšené riziko poškození je přitom vyvoláno nezbytnou potřebou zvětšit profil tunelu na tunelový průřezný průřez, potřebou prodloužit tunel na obou portálech a potřebou souvisejících stavebních úprav podle požadavků normy ČSN 73 7508. Jedná se s ohledem na způsob ražby tunelu o takové okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat.
- b) tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, odst. 4.2. Harmonogram plnění, článku 5, odst. 5.1 Cena za provedení díla a odst. 5.2 Rozdělení ceny díla a článku 6, odst.- Platební podmínky (fakturace díla).

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:

Doplnění projektové dokumentace o pasportizaci pozemních objektů v blízkosti budoucí stavby (zóna ovlivnění) z důvodu možných otřesů během provádění trhacích prací. Jedná se o 6 objektů zapsaných v katastru nemovitostí jako rodinný dům, nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Zjištěné informace sníží riziko pro možné porovnání v případě nároků škod po výstavě. To povede k možnému snížení investičních nákladů spojených s odpovídajícími stavebními úpravám dle vzniklých škod.

2. Ruší se stávající znění článku 4 – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k přidání dílčí **etapy č. 5a**, jejímž obsahem je provedení výše uvedené pasportizace a k úpravě termínu plnění dílčí **etapy č. 6** (s doplněním slova „předpoklad“), kdy je v důsledku organizačních změn spojených s přechodem kompetencí DÚ na DESÚ možné zpoždění vydání st. povolení. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení návrhů různých metod a rozsahu sanace tunelu	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dopracování vybrané varianty metody a rozsahu sanace, předložení doprovodné dokumentace odborným složkám SŽ k vyjádření	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis doprovodné dokumentace se zapracovanými připomínkami a Záměr projektu k předložení do CK MD.	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP na CK MD	DSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol
5. dílčí etapa	do 11 měsíců od schválení ZP na CK MD	DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol, Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou Drážního Úřadu,
5a. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Pasport objektů ovlivněných výstavbou	Předávací protokol
6. dílčí etapa	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předávací protokol, Stavební povolení v právní moci

7. dílčí etapa	Předpoklad 06/2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí), stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
-----------------------	---------------------------	----------------	---

c) Úprava ceny Díla a fakturace je dohodnuta takto:

Cena Díla byla navýšena o 246 000,- Kč bez DPH.

Ruší se stávající znění článku 5 – Cena za provedení díla, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	4 513 900,- Kč
DPH (základní sazba)	947 919,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 461 819,- Kč

a) Cena díla za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

b) Cena díla za zhotovení DSP+PDPS bez autorského dozoru (bod13) činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod13) činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	████	██████████	██████████

3	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
4	Dokumentace DSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.	hod	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP).	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	Ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	Ks	■	■	■
8	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
9	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
13	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v	hod	■	■	■

	rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace				
14	Záměr projektu včetně doprovodné dokumentace	hod	■	■	■
15	Ekonomické hodnocení	hod	■	■	■
16	Pasportizace objektů (282 hodx850 Kč+6300 Kč tisk=246 000 Kč)	hod	■	■	■

3. Ruší se stávající znění článku 6 – Platební podmínky, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy a dle položky č. 15 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od schválení ZP na CK MD**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od schválení ZP na CK MD**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

ea) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5a. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **6. dílčí etapa plnění – předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **7. dílčí etapa plnění – ukončení díla – předpoklad 06/2024**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 13 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

[REDAKCE]
09.07.2024 14:55
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

[REDAKCE] Digitálně podepsal
[REDAKCE]
Datum: 2024.05.22
20:12:01 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

[REDAKCE] Podepsal
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Datum: 2024.05.23 12:05:01 +02'00'

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka společnosti
SAGASTA s.r.o.