

DODATEK č. 07043-2024-4502-D-0189/97-02-026-S00619-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –

„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o., lokalita Karlovy Vary – Tuhnice – sanace podzemních vod“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. CHEMCOMEX, a.s.

se sídlem na adrese: Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč

IČ: 25076451

DIČ: CZ 25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

zastoupen: Marián Lipovský, předseda představenstva a
Michal Balko, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07043-2018-4502-S-0189/97-02-026-S00619 ze dne 17. 5. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného „*Nápravná opatření ve společnosti ČEZ korporátní služby, s.r.o. v lokalitě Karlovy Vary - Tuhnice, Změna závazků ze smlouvy č. 1- Aktualizace č. 2 (III/2024, CHEMCOMEX, a.s.)*“, vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č. j.: MF-4717/2024/4502-10, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje opatření pro intenzifikaci sanačního zásahu u vrtu HG -1 (čištění vrtu a případné doplnění o nový vrt HV-25, jako alternativu za vrt HG-1 v případě nedosažení požadované efektivity čištění vrtu), navýšení počtu etapových zpráv o 4 roční zprávy a nevyčerpání některých položek zejména z počáteční fáze realizace vrtů (méně práce).

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 148 640,00 Kč bez DPH,

méně práce jsou v celkové hodnotě - 24 870,00 Kč.

Odůvodnění ZZS č. 1:

Důvodem ZZS č. 1 je zejména nalezení zbytkového znečištění pod budovou u vrtu HG -1 v množství, které neumožňuje při stávající intenzitě sanačního čerpání a zbývajícím čase dle schváleného realizačního projektu dosáhnout na vrtu HG-1 požadované sanační limity (koncentrace ClU se pohybuje cca 400 - 800 µg/l), dále řešení disproporce v počtu etapových zpráv a optimalizace sanačních prací v průběhu zásahu.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 617 310,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony šest set sedmnáct tisíc tři sta deset korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.7.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Třebíči dne 2.7.2024
Za CHEMCOMEX, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Marián Lipovský
předseda představenstva

1.7.2024

Michal Balko
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx