

DODATEK č. 3

ČR – Ministerstva financí: 07939-2024-4502-D-0050/02-UV-012-SU0479-03

Zhotovitele: 23080037

Právnícké osoby: 463/40/01/OSM/2022

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Revitalizace areálu bývalé městské plovárny (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Město Krupka

se sídlem na adrese: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka

IČO: 00266418

DIČ: CZ00266418

zastoupen: Jan Kuzma, starosta

(dále jen „**právníká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 93177

zastoupen: Ing. Tomáš Erhard, a Ing. Jiří Vích, jednatele

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 07939-2023-4502-S-0050/02-UV-012-SU0479 ze dne 13. 2. 2023, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „*Změnový list stavby – č. ZL 3 Název akce: Revitalizace areálu bývalé městské plovárny*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 23. 4. 2024, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-1933/2022/4502-34, PID: MFCREXFLDF, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce na doplnění konstrukčních prvků mola a změnu v materiálu prken na molech za trvanlivější, dále jsou doplněny kokosové rohože na stěny jezírka pro umožnění výsadby vodních rostlin.

Méně práce souvisejí s konstrukčními úpravami mola a také se změnou materiálu prken.

Potřeba méně prací dle § 222 odst. 4 v celkové hodnotě 368 642,52 Kč bez DPH,

potřeba víceprací dle § 222 odst. 4 v celkové hodnotě 746 431,36 Kč bez DPH.

Popis ZZS č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce na provedení drenážního svodu, který bude zachycovat vývěry podzemní vody v prostoru stavby a převádět tyto vody do jezírka.

Potřeba víceprací dle § 222 odst. 6 v celkové hodnotě 52 179,07 Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 3:

Oznamovaná změna reaguje na skutečné podmínky na stavbě (vývěr podzemní vody a její nátok do prostoru stavby), částečně řeší nedostatky projektové dokumentace (konstrukce mola, materiál prken, způsob výsadby vodních rostlin).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“)**. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **26 143 966,24Kč** (slovy: dvacet šest milionů sto čtyřicet tři tisíc devět set šedesát šest korun českých a dvacet tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 10 – uznatelné náklady

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Zeleň + VDS

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
 Úprava podloží a základové spáry
 Základy
 Zpevňování hornin a konstrukcí
 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
 Úprava povrchů vnitřní
 Podlahy a podlahové konstrukce
 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
 Bourání konstrukcí
 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
 Demolice
 Přesuny sutí
 Podlahy povlakové
 Podlahy ze syntetických hmot
 Elektromontáže
 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
 Zemní práce při montážích
 VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 Průzkumy, geodetické a projektové práce
 Příprava staveniště
 Zařízení staveniště
 Inženýrské činnosti
 Územní vlivy
 Provozní vlivy

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 20 – neuznatelné náklady

Zdi podpěrné a volné
 Zdi přehradní a opěrné
 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
 Izolace proti vodě
 Vnitřní kanalizace
 Konstrukce tesařské
 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
 Nátěry
 Elektromontáže
 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
 Zemní práce při montážích
 Ostatní materiál

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **21 330 822,58** (slovy: dvacet jedna milionů tři sta třicet tisíc osm set dvacet dva korun českých a padesát osm haléřů) a

*právnícká osoba částku **4 813 143,66Kč** (slovy: čtyři miliony osm set třináct tisíc sto čtyřicet tři korun českých a šedesát pět haléřů). Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla hrazené právníckou osobou **mění výše bankovní záruky ve prospěch právnícké osoby** na částku **241 000,-Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc korun českých). Zhotovitel doručí právnícké osobě navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Krupka usnesením č. UR-594-17/24 ze dne 26. 6. 2024.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.7.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne
Za Metrostav DIZ s.r.o.

28.6.2024

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

28.6.2024

Ing. Jiří Vích
jednatel

V Krupce dne 8.7.2024
Za Město Krupku

Jan Kuzma

starosta města

Mgr. Miloslava Bačová, v z.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx