

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 002.2_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 002.2_SMB/003	Číslo ZBV: 009.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Při odstraňování vozovkových vrstev na plochách BVV a MSKC v rámci SO 002.2_SMB (budoucí SO 121.2, SO 122.2, SO 123.2, SO 124.2, SO 125, SO 127, SO 127.1, SO 128) byly pod asfaltovými vrstvami objeveny stmelené betonové podkladní vrstvy v mocnosti do 20-25 cm. Projektová dokumentace předpokládala v těchto plochách odstranění nestmelovaných konstrukčních vrstev. Stmelené betonové vrstvy je nutné vybourat a odbouranou kubaturu uložit na skládku. ZBV upravuje množství m.j. nestmelovaných vrstev, které měly být odtěženy a nahrazuje tuto nepředvídatelnou fyzickou událost položkou pro odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivem včetně souvisejících nákladů se skládkovým dle skutečnosti zjištěné na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-962 787,01	5 659 309,03	4 696 522,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podp	<small>Datum:</small> 2024.05.16 08:50:07 +02:00
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2024.06.18</small> <small>100853 +02'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2024.06.19</small> <small>08:56:19 +02'00'</small>
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal</small> <small>Datum: 2024.06.18</small> <small>07:52:01 +02'00'</small>

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍSTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 002.2_SMB/03

Číslo ZBV/skupina:

009/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-962 787,01	5 659 309,03	4 696 522,02

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.05.16
07:41:39 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:
2024.05.16
08:49:36
+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18
10:08:09 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.16
09:04:54 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19
08:50:05 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19
08:54:55 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

Změna soupisu prací (SO/PS)**003****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - NESTMELENÉ VRSTVY											
2	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON A ŽELEZOBETON											
8	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
Nové položky													
109	11334.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM											
Celkem								2 181 018,40	-962 787,01	5 659 309,03	6 877 540,42	4 696 522,02	215,34

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

022/005

Číslo ZBV:

023.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022. Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci říjnu 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 823 049,80	1 823 049,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Datum:

2024.05.27

+723:49

+02'00'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18

10:30:38 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19

08:56:59 +02'00'

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.27

14:12:19 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 005

Číslo ZBV/skupina:

023/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23	0,00	1 823 049,80	1 823 049,80

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.05.27
14:11:18 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18
10:11:46 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.14 07:11:21
+02'00'

Digitálně podepsal

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Datum: 2024.06.19
08:49:28 +02'00'

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Datum: 2024.06.19
08:55:44 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 023.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								005					
Číslo a název rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
6	01023.	Nakládání s odpady - 10/23											
Celkem								0,00	0,00	1 823 049,80	1 823 049,80	1 823 049,80	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: