

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (UP)

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Projektant: ing. arch. Martin Janda, [REDACTED]

Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			Přípočty	Odpočty	Celkový vliv na změnu	vliv na termín stavby	Chrakter změny dle § 222, zákona č. 134/2016 sb.
Ozn.	Stavební objekt	Název změny	cenový dopad Kč bez DPH				

ZL 01	SO 01	Změna technologie zakládání dle PD	383 666,00	-267 587,00	116 079,00		4
ZL 02	SO 01	Výkopové a bourací práce z důvodů kabelového vedení	307 779,00	-120 971,00	186 808,00	26 dní	6
ZL 03	SO 01	Dopočet podsypu pod základové konstrukce	232 373,00	0,00	232 373,00	5 dní	6

Celkem			923 818	-388 558	535 260		
---------------	--	--	---------	----------	---------	--	--