

Změnový list č. 1 ze dne 27.6.2024

Název stavby:	Vybudování zastávkových ploch k jezeru Most		
Číslo smluvního vztahu:	886/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická č.p. 164		
434 69 Most	434 01 Most, Velebudice		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokonění díla			
<u>Původní řešení:</u>			
Zastávková plocha č. 1 - (Kostelní hřbitov směr Jezero Most) Výkaz výměr neobsahoval provedení žluté klikaté čáry V12a..			
Zastávková plocha č. 3 (Záchytné parkoviště Zimní stadion) Zadávací dokumentace nezahrnovala vybudování zpevněné přístupové cesty od zastávkové plochy k chodníku.			
Zastávková plocha č. 4 (zastávka Jezero Most) V zadávací dokumentaci nebylo s výměnou 5 ks stávajících poškozených obrubníků počítáno.			
<u>Nové řešení:</u>			
Zastávková plocha č. 1 - (Kostelní hřbitov směr Jezero Most) Provedení žluté klikaté čáry V12a.			
Zastávková plocha č. 3 (Záchytné parkoviště Zimní stadion) Vybudování zpevněné přístupové cesty od zastávkové plochy k chodníku.			
Zastávková plocha č. 4 (zastávka Jezero Most) Výměna 5 ks stávajících poškozených obrubníků.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zastávková plocha č. 1 - (Kostelní hřbitov směr Jezero Most) Na žádost zástupce Dopravního podniku města Mostu a Litvínova, a.s. bylo provedeno VDZ V12a.			
Zastávková plocha č. 3 (Záchytné parkoviště Zimní stadion) Pro bezpečnější pohyb chodců byl vybudován propojující chodník.			
Zastávková plocha č. 4 (zastávka Jezero Most) Stávající obrubníky byly poškozeny a bylo nutné je nahradit za nové.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	TSmM a.s.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	489 632,07 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	131 791,99 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	621 424,06 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 17.6.2024

Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 27.6.2024

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 27.06.2024

Podp

Příloha změnového listu: Rozpočet

VÍCE PRÁCE

Číslo nabídky:

Objednatel: Magistrát města Mostu

Název objektu: úprava ploch

Název stavby: Hřbitovní

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč
	zřízení zpevněné plochy (zahrnuje odstranění podkladu, 20 cm drcené kamenivo 16 - 32, 8 cm drcené kamenivo 8 - 16 vč. hutnění bez naložení, odvozu a likvidace suti (výměna konstrukčních vrstev)	m ²	90,00	570,00	51 300,00
	geotextílie	m ²	90,00	75,00	6 750,00
	Pomocné práce	hod	80,00	246,00	19 680,00
	JCB traktor bagr	SH	10,00	1 222,00	12 220,00
	Likvidace suti (skládkovné)170504	t	30,00	180,00	5 400,00
	Sklápěč nosnost do 3,5t	km	120,00	35,00	4 200,00
	Sklápěč nosnost nad 3,5t	km	110,00	52,00	5 720,00
	obrubník silniční MONO	bm	5,00	156,80	784,00
	pokládka obrubníků MONOsilniční	bm	5,00	365,00	1 825,00
	V12a žlutá klikatá čára u točny autobusu	bm	20,00	52,00	1 040,00
Celkem bez DPH					108 919,00
DPH 21%					22 872,99
Celkem včetně DPH 21%					131 791,99