

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0098/F5024/23 (objednatele)

č. 4023046 (zhotovitele)

ze dne 17.8.2023

na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 2. etapa“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupena:

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavků provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce:

- ražba severní štoly v celkové délce 13,7 bm
- obetonování trub v úseku o délce 13,7 bm

3.1.4 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- trysková injektáž severní ražené štoly
- zajištění úseku původní severní ražené štoly v délce 13,7 bm - pažení z HEB nosných svislých prvků, HEB rozpěr stěn a dřevěné výplně stěn
- zajištění severní štoly po kroku v délce 80 cm čílkem z union pažnic s kotevními úchyty do navržených rozpěrných rámců
- odvětrání raženého úseku
- terénní úpravy a přípravné práce pro provedení tryskových injektáží a záporového pažení severní štoly a jeho otevřeného výkopu
- stabilizace severního svahu a jeho úpravy dle pokynů báňského projektanta, monitoring pro bezpečné provedení tryskových injektáží, záporové pažení v blízkosti břehového opevnění Vltavy

2. V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 11.12.2024**, v opačném případě je v prodloužení.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstave 6.1.2, který zní takto:

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH	13 081 927,10 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.3	- 3 090 303,38 Kč
a cena dle čl. 3.1.4	16 172 230,48 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	51 915 330,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8 399 500,04 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	13 081 927,10 Kč
Celková cena bez DPH	73 396 757,70 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
