

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 11. 10. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

zastoupená: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/081-OD (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci pod názvem „**Dodání a montáž protipožárních dveří v budově Lůžkového bloku FNO**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen

„méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Celková cena bez DPH | 15.799.214,27 Kč |
| b. DPH ve výši | 3.317.835,- Kč |
| c. Celková cena celkem vč. DPH | 19.117.049,27 Kč |

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 2.131.958,27 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.278.684,95 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1 až č. 3, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1 až č. 3.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.07.10
11:02:58 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Bruzovicích dne _____

Ing. Markéta Formánková

Digitálně podepsal Ing. Markéta
Formánková
Datum: 2024.07.08 14:08:45 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Markéta Formánková
jednatelka spol. BDSTAV MORAVA s.r.o.

Oznámení o změnách akce č. 1

| | | | |
|--|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | „Dodání a montáž protipožárních dveří v budově Lůžkového bloku FNO“ | | |
| SOD ev.č. 001/OVZ/23/081-OD, DNS-03/20-VZ-01/23 ze dne 11.10.2023 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | BDSTAV MORAVA s.r.o. | | |
| Adresa | Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Posuvné dveře | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| <p>Během realizace došlo ke změně požadavků s ohledem na vysokou intenzitu provozu některých oddělení FNO (bylo třeba najít řešení, které umožní obousměrné usnadnění transportu pacientů na postelích do oddělení z chodby navazující na vedlejší budovy Diferencované péče a Vyšetřovacího komplementu, přičemž se původně projektované dvoukřídlé otevíravé dveře na jednotlivé zdravotnické oddělení ZsP/04 a ZsP/10 v 0. až 3. patře (1.NP-4.NP) lůžkového bloku ukázaly jako spíše nevhodné); bylo tedy navrženo nahrazení těchto dveří automatickými posuvnými dveřmi ZsP/11 v počtu 8ks.</p> <p>Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost.</p> | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| <p>Dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním závazku ze smlouvy, které jsou nezbytné pro dokončení účelu díla . Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> | | | |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| -1.250.784,95 Kč | | 1.514.625,28 Kč | |
| Výsledná cena změn bez DPH: | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | 263.840,33 Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 55.406,47 Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 319.246,80 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - Bez dopadu do konečného termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 14. 6. 2024 | |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 14. 6. 2024 | |
| Stanovisko projektanta stavby: | |
| Seznam příložených dokladů: | |
| 1. Položkový rozpočet | |

Oznámení o změnách akce č. 2

| | | | |
|---|---|---|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | | „Dodání a montáž protipožárních dveří v budově Lůžkového bloku FNO“ | |
| SOD ev.č. 001/OVZ/23/081-OD, DNS-03/20-VZ-01/23 ze dne 11.10.2023 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | | Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Adresa | | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | | BDSTAV MORAVA s.r.o. | |
| Adresa | | Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Doplnění vybavení, zvýšení požární odolnosti a nahrazení nevyhovujících PO dveří | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| <p>Z důvodu změny účelu využití stávajících místností, kde bude nově umístěno zařízení IT a požadavkům na vyšší zabezpečení vstupních dveří, vyvstal nový požadavek na doplnění elektromechanického zámku u 4ks dveří Zd/07.</p> <p>Z důvodu upřesněného PBŘ bude nutno zvýšit požární odolnost z EI30 na EI45 u dveří Zd/04P do místnosti B0215 ve 2.PP. Rovněž objednatel požaduje dodat 2ks nových požárních dvoukřídlových dveří EW30 DP3-C, tak aby mohly být nahrazeny z hlediska PBŘ nevyhovující dveře do místností Aku provozu a dílny ve 2.PP.</p> <p>Výše uvedené změny a nové požadavky vzešly ze změny v provozu některých oddělení FNO, které nastaly během realizace díla, a objednatel je tak nemohl předvídat při zpracování zadávací dokumentace.</p> <p>Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost.</p> | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| <p>Nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním závazku ze smlouvy a jsou pro provedení účelu díla nezbytné. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> | | | |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| -27.900,00 Kč | | 339.882,35 Kč | |
| Výsledná cena změn bez DPH: | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | 311.982,35 Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 65.516,30 Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 377.498,65 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - Bez dopadu do konečného termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Datum: 14.6.2024 | |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: 14.6.2024 | |
| Stanovisko projektanta stavby: | |
| Seznam příložených dokladů: | |
| 1. Položkový rozpočet | |

Oznámení o změnách akce č. 3

| | | | |
|---|--|---|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | | „Dodání a montáž protipožárních dveří v budově Lůžkového bloku FNO“ | |
| SOD ev.č. 001/OVZ/23/081-OD, DNS-03/20-VZ-01/23 ze dne 11.10.2023 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | | Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Adresa | | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | | BDSTAV MORAVA s.r.o. | |
| Adresa | | Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Dodávka nových vnitřních dveří | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| <p>Vzhledem k značně nevyhovujícímu stavu dveří na některých odděleních došlo objednatelem k navýšení předmětu díla o 33ks nových dveří, které vykazovaly značné opotřebení. Z tohoto důvodu bude 33ks vnitřních dveří 1100/1970mm na lůžkovém bloku vyměněno za nové. Jedná se o 22ks dveří na 0.patře – oddělení traumatologie a 11ks dveří na 8.patře-oddělení dětské chirurgie.</p> <p>Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost.</p> | | | |
| Odkazy na | | specifikaci: | |
| | | | |
| | | na výkresy: | |
| | | | |
| | | na rozpočtové podklady: | |
| | | | |
| | | na jinou část smlouvy: | |
| | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| <p>Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | | 277.450,64 Kč | |
| Výsledná cena změn bez DPH: | | | |
| 277.450,64 Kč | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 58.264,63 Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 335.715,27 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - Bez dopadu do konečného termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Datum: 14.6.2024 | |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: 14.6.2024 | |
| | P D A |
| Stanovisko projektanta stavby: | P D |
| Seznam příložených dokladů: | |
| 1. Položkový rozpočet | |