

Dodatek č. 2

ke smlouvě na realizaci fotovoltaických elektráren včetně souvisejících služeb č. 2023-3021 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 3. 2024 (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Neradem, pověřeným ředitelem s. p.
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel

Název: **ISONOE INVEST , a.s.**
Sídlo: Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 28972589
DIČ: CZ28972589
Zápis v obchodním rejstříku: B 15611 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Zdeňkem Chuchlem, členem představenstva
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
telefon, e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky: rmcea46

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je náhrada sníženého celkového instalovaného objemu výkonu dle smlouvy rozšířením na nové lokality, která je potřeba k řádnému splnění závazku ze smlouvy. Seznam doplněných lokalit je uveden jako příloha č. 2 dodatku.
2. Původní celkový instalovaný výkon byl 1,667,1 MWp. Na základě vyjádření správce elektrické sítě ČEZ, EGD došlo ke snížení požadovaného výkonu na objektu Květušín z 503,58 kWp na 99,18 kWp a zrušení realizace na objektu v Bochově - 15,26 kWp. Celkově tedy došlo k ponížení instalovaného výkonu o 419,66 kWp, který tak bude nahrazen na nových lokalitách - Chvalšiny, Horní Planá, Okounov, Sps Mimoň, Žárovice 1, Žárovice 2, Morsklesy a Velký Újezd.

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	53 013 780,00 Kč	11 132 893,80 Kč	64 146 673,80 Kč	0,00 %
Ve znění dodatku č. 2				
Vícepráce	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00 %
Cena ve znění tohoto dodatku	53 013 780,00 Kč	11 132 893,80 Kč	64 146 673,80 Kč	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				0,00 %

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Dodatek se uzavírá jako písemný za použití elektronických prostředků, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- V případě, že zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmiňuje nabytí účinnosti smlouvy/dodatku její uveřejnění v registru smluv, celá tato smlouva/dodatek nabude účinnosti až její uveřejněním v tomto registru. Podle § 8 odst. 3 tohoto zákona se uveřejní i dotčená smlouva. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy/dodatku. Strana uveřejňující smlouvu/dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy/dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Jakékoliv změny dodatku musí být učiněny písemně.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Seznam lokalit.
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele: 11.07.2024

Za Zhotovitele: 08.07.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Jaroslav Nerad
pověřený ředitel s. p.

.....
ISONOE INVEST, a.s.
Zdeněk Chuchel
člen představenstva

Lokace	Adresa	Instalovaný výkon	EAN	Distčibuční sazba	GPS
Chvalšiny - zasedačka (NEW)	Chvalšiny, 382 08 Chvalšiny (poblíž č.p.251)	39,44	859182400105698237	C02d	48°51'18.700"N, 14°12'24.978"E
Horní Planá (NEW)	Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá	99,77	859182400100539962	C25d	48°45'48.227"N, 14°1'54.816"E
Okounov (NEW)	Okounov 9, 431 51 Okounov	20	859182400402354010	C25d	50°21'58.869"N, 13°6'34.551"E
Mimoň správa služeb (NEW)	Svébořická 711, 471 24 Mimoň	79	859182400405786276	C25d	50°39'16.041"N, 14°44'23.155"E
Žárovice (NEW)	Žárovice 31, 798 03 Plumlov - Žárovice	19,72	859182400207190707	C25d	49°27'42.985"N, 16°59'11.521"E
Žárovice 2 (NEW)	Žárovice 31, 798 03 Plumlov - Žárovice	19,72	859182400201191069	C25d	49°27'43.324"N, 16°59'9.918"E
Mrsklesy Hlubočky (NEW)	Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy	40	859182400500060042	C25d	49°36'25.646"N, 17°24'39.646"E
Velký Újezd (NEW)	Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd	20	859182400504958345	C02d	49°34'44.328"N, 17°28'46.601"E

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Realizace fotovoltaických elektráren včetně souvisejících služeb	Smlouva č.	2023-3021	
Zhotovitel	ISONOE INVEST a.s.	Generální projektant GP	ISONOE INVEST a.s.	
Autorský dozor AD		Technický dozor stavby TDS	[REDACTED]	
Název změny	Neoceňovat	Změna	termínu dokončení stavby	N
Stručný popis změny	Náhrada sníženého objemu zakázky rozšířením na nové lokality		objemu stavebních prací	A
			technologie částí stavby	N
			změna stavebního materiálu	A
		jiná	N	
Původní termín dokončení stavby	SoD	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)		Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	0,00 Kč	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Původní objem vysoutěžené zakázky byl 1,667,1 MWp S ohledem na to, že došlo ke snížení požadovaného výkonu na Květušíně z 503,58 kWp na 99,18 kWp a došlo tak ke snížení objemu o 404,4 kWp a zrušení realizace v Bochově – 15,26 kWp, tedy celkem o 419,66 kWp, bude ponížený výkon nahrazen na nových lokalitách, a to Chvalšiny, Horní Planá, Okounov, Sps Mimoň, Žárovice 1, Žárovice 2, Mrsklesy a Velký Újezd			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
Zdůvodnění				
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění				
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím nesouhlasím		[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			