

Dodatek č. 1 k SoD č. 3551-1/2023

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Křižanov

Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

IČO: 00294616

Starosta: Ivo Klimeš

Datová schránka, ID: 7x2bdcz

(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PKS stavby a.s.

Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

Datová schránka, ID: 86qfpju

Zastoupen/oprávněně jednající: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

2. Předmět dodatku

Smluvní strany dne 21.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 3551-1/2023 (dále jen smlouva). Při realizaci stavby se smluvní strany, v souladu s body 3.9.- 3.13 smlouvy, dohodly na provedení víceprací / méněprací, které uvedly do změnového listu. Jedná se následující změny, které mají vliv na cenu díla:

- a) V průběhu realizace díla byla zjištěna přítomnost prolínající vody do konstrukce budoucí komunikace. Část úseku s nestabilní zeminou v délce 80 metrů bude sanována drceným kamenivem frakce 0-125 mm, které bude zpevňující vrstvou pod konstrukční vrstvy komunikace a chodníku a drenáží pro odvod průsakových vod (vícepráce)
- b) veškerá vytěžená zemina zůstane na pozemcích v prostoru stavby, skládkovné bude odečteno (méněpráce)

Změna SoD je provedena dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 222 odst. 4. Smluvní strany deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Cena díla

Znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	13 205 431,00 Kč
Vícepráce:	548 823,46 Kč
Méněpráce:	12 826,09 Kč
Cena bez DPH dodatku č. 1:	13 741 428,37 Kč

4. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy: Změnový list včetně rozpočtu

V Křižanově dne dle data elektronického podpisu

.....
Ivo Klimeš, starosta

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

Křižanov – lokalita Na zahrádkách	
Změnový list č. 01	
Drenáže, skládkovné	
Část stavby dotčená změnou:	SO 00-300-400-500: ON-VN – KAN. DEŠŤ.+ KAN. SPL.+VODA+VO+SEK+STL PL.-1.E SO 301.1: DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA SO 101.1: MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1. ETAPA
Projekční zpracování změny:	Není požadováno
Popis změny: Při provádění stavby byla zjištěna přítomnost prolínající vody do konstrukce budoucí komunikace. Na základě místního šetření bylo po projednání s investorem, TDi a projektantem rozhodnuto o nutnosti provedení drenážního systému. Dále je náhrada nevhodného materiálu drceným kamenivem frakce 0-125 mm ve skladbě komunikací. Změnový list dále řeší odpočet skládkovného, veškerá vytěžená zemina zůstane na pozemcích v prostoru stavby.	
Ohodnocení změny	535 997,37 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	pětsetřicetpěttisícdevětsetdevadesátšedemkoruntřicetsedumhaléřů
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy: - Rozpočet	
Za investora: Ivo Klimeš zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za projektanta: Ing. Milan Cifr zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:
Za TDI: Ing. Luboš Petříček zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za zhotovitele: Josef Kalus zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:

ZL01 - Drenáže, skládkovné

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena dle SoD (bez DPH)	Vícepráce	Méněpráce	Cena změnového listu ZL1 (bez DPH)	Cena SoD vč. změnového listu ZL01 (bez DPH)	DPH	Cena SoD vč. změnového listu ZL01 (vč. DPH)
SO 00-100 ON-VN – MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1.ETAPA	102 033,71	0,00	0,00	0,00	102 033,71	21 427,08	123 460,79
SO 00-300- ON-VN – KAN. DEŠŤ.+ KAN. SPL.+VODA+VO+SEK	490 074,55	20 866,00	0,00	20 866,00	510 940,55	107 297,52	618 238,07
SO 101.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1. ETAPA	5 625 354,20	0,00	-12 826,09	-12 826,09	5 612 528,11	1 178 630,90	6 791 159,02
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1.ETAPA	2 377 977,27	527 957,46	0,00	527 957,46	2 905 934,74	610 246,29	3 516 181,03
SO 304.1 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA	692 165,74	0,00	0,00	0,00	692 165,74	145 354,81	837 520,55
SO 305.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA	390 448,55	0,00	0,00	0,00	390 448,55	81 994,19	472 442,74
SO 306.1 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1.ETAPA	840 054,99	0,00	0,00	0,00	840 054,99	176 411,55	1 016 466,53
SO 401.1 ROZVODY VO 1.ETAPA	624 006,80	0,00	0,00	0,00	624 006,80	131 041,43	755 048,23
SO 402.1 DATOVÁ SÍŤ 1.ETAPA (SEK)	469 338,92	0,00	0,00	0,00	469 338,92	98 561,17	567 900,09
SO 501.1 PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI 1.ETAPA	1 285 641,47	0,00	0,00	0,00	1 285 641,47	269 984,71	1 555 626,18
SO 901.1 PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘE 1.ETAPA	308 334,88	0,00	0,00	0,00	308 334,88	64 750,32	373 085,20
Celkem za stavbu	13 205 431,00 Kč	548 823,46 Kč	- 12 826,09 Kč	535 997,37 Kč	13 741 428,37 Kč	2 885 699,98 Kč	16 627 128,45 Kč