

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 2023/00073/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 3
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

dále jen „příkazce“

a

Příkazník: CONTRACTIS s.r.o.
sídlo: Nad Zámečnicí 1841/34, Smíchov, 150 00 Praha 5
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25727737
DIČ: CZ257237
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
64790
bankovní spojení:
číslo účtu:

**dále jen „příkazník“
společně také jako „smluvní strany“**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazník a příkazce uzavřeli dne 27. 2. 2023 příkazní smlouvu č. 2023/00073/OTSMI (dále jen „smlouva“), na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem vykonávat činnost autorského dozoru na stavbě (dále jen „**Výkon autorského dozoru**“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Rekonstrukce garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů Vinohradská 114/1756, 116/1755**“ (dále jen „stavba“).

2. Se zhotovitelem stavebních prací byl uzavřen 1 dodatek, kterým došlo ke změně v rozsahu prací

a prodloužení doby k provedení díla do 15.7.2024. Následně v průběhu dalšího provádění stavby byl oproti původní projektové dokumentaci zejména zjištěn odchýlný aktuální stav stropních konstrukcí objektu. V důsledku tohoto zjištění je třeba zejména provést detailnější průzkum skutečného stavu stropní konstrukce za účelem návrhu na další postup, zajištění přípravných prací a změny v provádění díla. Tato činnost má vliv na rozsah a termín provedení stavby a termín k provedení stavby bude prodloužen dalším dodatkem do 30. 9. 2024.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tento dodatek č. 2 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem předepsaného výkonu činnosti autorského dozoru na uvedené stavbě s prodloužením termínu plnění do 30. 9. 2024 a navýšení maximální odměny příkazníka.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst.2. příkazní smlouvy takto:

„2. Smluvní strany prohlašují, že předpokládaná výše odměny za realizaci služeb autorského dozoru do termínu sjednaného v čl. IV. odst. 3. této smlouvy činí 1 150 000,00 Kč + DPH ve výši dle platných právních předpisů.“

Dále se mění čl. IV odst. 3. příkazní smlouvy, který nově zní takto:

„3. Autorský dozor se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 30. 9. 2024, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.

pověřený člen rady
městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 26.6.2024.č. 493