

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
301 - Odvodnění komunikace SO 101 silnice I/42 VMO Bauerova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
301/001

Číslo ZBV:
011.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V průběhu realizace výstavby kanalizace SO 301 došlo v úseku mezi šachtami SA1 a SA2 ke křížení navržené stoky DN 1000 s kabelovým vedením VN. Demontáž ani změna vedení kabelu není možná, proto byla v součinnosti s AD navržena změna profilu stoky na DN 500 a vložení revizní šachty SA1b. Tímto řešením bude zajištěn bezpečný průběh stoky pod vedením VN a dodržení všech požadovaných technických parametrů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-566 498,17	926 693,24	360 195,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpi:

Datum:
2024.06.18
06:28:15
+0200'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.19
08:31:18 +0200'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
09.07.2024 15:19:55

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.17
15:04:08 +0200'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

301 - Odvodnění komunikace SO 101 silnice I/42 VMO Bauerova

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/001

Číslo ZBV/skupina:

011/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
011	-566 498,17	926 693,24	360 195,07

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.17

14:59:39 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum:

2024.06.18

06:27:15

+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně

podepsal

Datum: 2024.06.19

08:33:43 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19 07:56:23 +02'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění


Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

09.07.2024 15:20:22



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a název rozpočtu:
301 - Odvodnění komunikace SO 101 silnice I/42 VMO Bauerova

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	59224433.	deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm											
130	877310440.	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150											
131	877370440.	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300											
136	89441R5.	Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,0m											
Celkem								9 632 435,98	-566 498,17	926 693,24	9 992 631,01	360 195,07	3,74

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: