

Smlouva o dílo	03/24/4056/009 číslo zhotovitele: 009/2024		
Předmět díla:	PHS H216, Spořilovská, Spořilovská 216, P4 PHS H217, Božkovská, Božkovská 217, P4 - stavební údržba PHS		
Objekt:	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) H216, H217		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno		
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy – pověřený zaměstnanec	[REDAKCE]		
Vypracoval:	[REDAKCE] technický pracovník SUPER-KRETE CZECH s.r.o.		
Popis změny:			
Skutečnosti vedoucí ke změně:			
<p>Důvodem vícenákladů jsou nátěry betonové konstrukce ohledně nesouladu mezi plochou nátěru v zadávací dokumentaci stavby a vlastní skutečností. Ve výkazu výměr je uvedeno celkem 570 m². Skutečná výměra plochy, která je potřeba provést, je však 1320 m². Rozdíl ve výměře plochy je 750 m². Provedení nátěru OS-B je nutné pro dodržení správného technologického postupu kompletní sanace a tím zajištění dostatečné ochrany ŽB konstrukce stěny proti působení vody a CHR.L. Bylo projednáno a KD stavby dne 17.4.2024, viz. zápis ve SD – list č. 1381596. A bylo schváleno na KD stavby dne 15.5.2024, viz. zápis ve SD – list č. 1381604. viz. příloha</p> <p>Dalšími vícepracemi je doplnění zábradlí na posledních dvou polích SO H216 z důvodu zamezení pádu osob do hloubky. Zhotovitel stavby upozornil investora na toto nebezpečné místo na KD stavby dne 30.4.2024 (SD list č. 1381600) a investor odsouhlasil doplnění zábradlí v těchto místech, viz. zápis z KD ve SD dne 15.5.2024, list č. 1381604. viz příloha</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla dle Dílčí smlouvy.</p>			
Změna se týká položek č. 132 a 140.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		změna termínu dokončení stavby	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné (RDS)		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Martin Vodica	
	Měměpráce celkem		- Kč
	Vícepráce celkem		566 660,76 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		566 660,76 Kč
	DPH celkem		118 998,76 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		685 659,52 Kč
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn, kalkulace, zápisy z KD		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			

**Akce: PHS H216, Spořilovská, Spořilovská 216, P4
PHS H217, Božkovská, Božkovská 217, P4 - stavební údržba PHS**

POPIS ZMĚN

1. Položka č. 132 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

Důvodem navýšení položky č. 132 je nesoulad mezi plochou nátěru v zadávací dokumentaci stavby a skutečností.

Ve výkazu výměr je uvedeno celkem 570 m². Skutečná výměra plochy, která je potřeba provést, je však 1320 m².

Rozdíl ve výměře plochy je 750 m².

Provedení nátěru OS-B je nutné pro dodržení správného technologického postupu kompletní sanace a tím zajištění dostatečné ochrany ŽB konstrukce stěny proti působení vody a CHRL.

Bylo projednáno a KD stavby dne 17.4.2024, viz. zápis ve SD – list č. 1381596.

A bylo schváleno na KD stavby dne 15.5.2024, viz. zápis ve SD – list č. 1381604.

Tato vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla dle Dílčí smlouvy.

2. Položka č. 140 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ – DODÁVKA A MONTÁŽ

Důvodem doplnění zábradlí na posledních dvou polích SO H216 je zamezení pádu osob do hloubky.

Zhotovitel stavby upozornil investora na toto nebezpečné místo na KD stavby dne 30.4.2024 (SD list č. 1381600) a investor odsouhlasil doplnění zábradlí v těchto místech, viz. zápis z KD ve SD dne 15.5.2024, list č. 1381604.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

**Akce: PHS H216, Spořilovská, Spořilovská 216, P4
PHS H217, Božkovská, Božkovská 217, P4 - stavební údržba PHS**

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Měněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	566 660,76 Kč
	Změnový list celkem	566 660,76 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: PHS H216, Spořilovská, Spořilovská 216, P4
PHS H217, Božkovská, Božkovská 217, P4 - stavební údržba PHS

KALKULACE **MÉNĚPRACÍ**

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

**Akce: PHS H216, Spořilovská, Spořilovská 216, P4
PHS H217, Božkovská, Božkovská 217, P4 - stavební údržba PHS**

KALKULACE **VÍCEPRACÍ**

č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
132	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	962,000	536,47	516 084,14
140	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,60	9 031,54	50 576,62
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					566 660,76