

Dodatek č. 13

ke Smlouvě č. 13-OO-00004,

uzavřené dne 10. 07. 2008, ve znění Dodatků č. 1-12 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dříve Ředitelství silnic a dálnic ČR)

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným ředitelem Správy Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: Sdružení „PRAGOPROJEKT/INFRAM-TDI R 48“

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Vedoucí společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

zastoupený: předsedou představenstva vedoucího
společníka, společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**

při podpisu tohoto dodatku zastoupena pí. _____ na základě plné moci ze
dne 17.2. 2021

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, 145 06 Praha 4

číslo účtu:

Zapsán u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1434

Společník:

INFRAM a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 – Praha 9

IČO: 250 70 282 DIČ: CZ25070282

zastoupený: – členem správní rady

zapsán u Městského soudu v Praze, odd B, vložka 4235

Sdružení je při jednání zastoupeno vedoucím společníkem, společností PRAGOPROJEKT, a.s.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Veřejná zakázka s názvem: **Technický dozor investora na stavbách:**

I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava	ISPROFIN č.: 327 111 7005
R56 Frýdek-Místek, připojení na R48	ISPROFIN č.: 327 111 7007
Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě	ISPROFIN č.: 327 111 7083
I/58 Příbor – obchvat	ISPROFIN č.: 327 111 7092
Silnice I/11 Hrádek – průtah	ISPROFIN č.: 327 112 7242
R48 Rychaltice – Frýdek-Místek	ISPROFIN č.: 327 126 7011
R48 Frýdek-Místek, obchvat	ISPROFIN č.: 327 126 7018
R48 – MÚK Nošovice	ISPROFIN č.: 327 126 7023

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- na základě Výzvy objednatele k zahájení poskytování služeb zahájil konzultant výkon technického dozoru investora na stavbě „**R48 Frýdek – Místek, obchvat**“, která se následně rozdělila na 2 etapy, přičemž s I. etapou je zároveň realizována stavba „**R56 Frýdek – Místek, připojení na R48**“, jež byla součástí výběrového řízení na zhotovitele I. etapy,
- doposud nebyl dokončen proces administrace změn během výstavby (ZBV) a nedošlo tak finančnímu ukončení stavby „R48 Frýdek – Místek, obchvat - I. etapa“ a stavby „R56 Frýdek – Místek, připojení na R48“,
- došlo k dalšímu řešení problematiky sesuvného území na stavbě „R48 Frýdek – Místek, obchvat - II. etapa“, což mělo za následek další prodloužení doby pro dokončení.
- na stavbě „R48 Frýdek – Místek, obchvat - II. etapa“ není také dokončen proces administrace změn během výstavby (ZBV) a nedošlo tak finančnímu ukončení stavby, probíhá procesování závěrečných podkladů a odstraňují se vady a nedodělky, které vyplynuly z přejímacího řízení. skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích mají dopad na rozsah činnosti Správce stavby a technického dozoru investora (TDI) a znamenají navýšení časové náročnosti výkonu jednotlivých pozic týmu Správce stavby a TDI, která je spojena s projednáváním ZBV a s řešením problematiky sesuvného území
- konzultant je dle Smlouvy povinen zajistit výkon TDI po celou dobu realizace předmětných staveb, a to až do jejich administrativního ukončení, tj. je povinen zajistit a provést úkony nezbytné pro jejich kolaudaci (závěrečné zprávy kvality, geodetická zaměření), a zejména dokončit administraci ZBV, vč. kontroly konečného finančního vypořádání staveb,
- je nutné zajistit poskytování služeb konzultanta v rozsahu, který odpovídá aktuálním požadavkům průběhu ukončování předmětných staveb,

dohodly se smluvní strany na úpravě termínu plnění, úpravě rozsahu služeb a s tím spojené úpravě ceny plnění, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č. 13.

Dodatek č. 13

I. Předmět dodatku

1. Na základě důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 13 se smluvní strany dohodly tímto Dodatkem č. 13, na:
 - a) změně rozsahu výkonu TDI na jednotlivých stavbách, který je podrobně specifikován v:
 - Příl. č. 1 – R56 Frýdek - Místek, připojení na R 48– rozsah prací TDI
 - Příl. č. 2 - R56 Frýdek – Místek, připojení na R48– rozsah prací pro výkon ÚOZI - O
 - Příl. č. 3 – R48 Frýdek – Místek, obchvat TD
 - Příl. č. 4 - R48 Frýdek – Místek, obchvat TD - rozsah prací pro výkon ÚOZI - O
 - Příl. č. 5 – Rekapitulace ceny zakázky TDI R48
 - b) na celkovém navýšení ceny plnění pro výkon TDI na uvedených stavbách o **1.464.000,- bez DPH**.

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY:

Celková cena dle Smlouvy321.932.070,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-13.....334.065,320,- Kč bez DPH.

Specifikace navýšení rozsahu výkonu jednotlivých pozic týmu Správce stavby a TDI je uvedena v Přílohách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto Dodatku č. 13. Rekapitulace celkové ceny, podle jednotlivých dodatků, je uvedena v Příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 13.

Smluvní strany potvrzují, že objednatel bude hradit konzultantovi cenu za poskytované služby dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pozic uvedených v Příloze č. 1.

2. Skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku, které byly důvodem pro změnu celkové ceny plnění, nemohl objednatel předpokládat ani při vynaložení náležité péče, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky ani nedošlo k navýšení celkové ceny nad maximální zákonné limity stanovené v §222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 12 zůstávají nezměněné v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 13 má 4 strany.
3. Dodatek č. 13 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 13. Dodatek č. 13 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

Příl. č. 1 – R56 Frýdek - Místek, připojení na R 48– rozsah prací TDI

Příl. č. 2 - R56 Frýdek – Místek, připojení na R48– rozsah prací pro výkon ÚOZI - O

Příl. č. 3 – R48 Frýdek – Místek, obchvat TD

Příl. č. 4 - R48 Frýdek – Místek, obchvat TD - rozsah prací pro výkon ÚOZI – O

Příl. č. 5 – Rekapitulace ceny zakázky TDI R48

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 12 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.