

**DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0168 uzavřené dne 27.3.2024
(dále jen „smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**


1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenka Brzyszkowská, starostka města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
elektronický profil: <https://nen.nipez.cz/profil/MESTOORLOVA>

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:



osoba pověřené jednat ve věcech technických:




(dále jen „objednatel“)

a

2. Hybaj s.r.o.

místo podnikání/sídlo: Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35870.
zastoupen: Zdeňkem Besedou, jednatelem
IČO: 28633474
DIČ: CZ 28633474
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2200267067/2010

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), smluvní strany uzavřely dne 27.3.2024 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

2. V souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě na plnění veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Budeme mít hřiště“.

3. V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu díla. Jedná se o bourání stávající betonové plochy, kdy byly zjištěny odchylky od studie a rozpočtu. Lokálně došlo k vybourání většího množství betonu tl. 30 – 40 cm, kdy projekt předpokládal pouze bourání betonu v tl. 20 cm viz příloha č. 4.

Po kontrole vážních lístků bylo zjištěno, že množství vybouraného betonu činí celkem 153,63 m³ což je o 68,28 m³ více než je v rozpočtu. To znamená větší objem vybouraného betonu v ploše než předpokládala studie. Vše s odvozem na recyklační linku.

Dále byla nalezena chránička a kabel VO těsně pod povrchem vedle obrubníků, která nebyla zakreslena v dostupných mapových podkladech. V rámci úpravy došlo k úpravě a zapuštění do hloubky. V souladu s § 222 odst. 6 zákona se jedná se o rozšíření předmětu plnění a s tím související navýšení ceny díla. Tyto změny zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl při zadávání veřejné zakázky předvídat.

4. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na akci odvodnění plochy pod zemními trampolínami včetně napojení potrubím KG do šachty dešťové kanalizace a opravě porušené šachty dešťové kanalizace. Jedná se o rozšíření předmětu plnění.

5. Smluvní strany se také dohodly na dodatku ke smlouvě, který bude řešit opravu administrativních chyb.

6. Smluvní strany zjistily, že následkem administrativní chyby došlo k chybnému zaokrouhlení ceny DPH a celkové ceny včetně DPH. Následkem administrativní chyby došlo ve vztahu k čl. V. „Cena díla“, odst. 1 smlouvy k chybnému stanovení ceny včetně DPH.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 5 se smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, smlouvy.

Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, smlouvy:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem dle smlouvy	1 768 250,00	371 333,00	2 139 583,00
Cena celkem po opravě administrativní chyby	1 768 250,00	371 332,50	2 139 582,50
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	313 708,45	65 878,77	379 587,22

Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1	2 081 958,45	437 211,27	2 519 169,72
--	---------------------	-------------------	---------------------

2. Ostatní ujednání smlouvy č. 2024/ORI/S/0168 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1247/33. ze dne 26.6. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací.

V Orlové dne: 3.7.2024

V Novém Jičíně dne: 2.7.2024

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

.....
Zdeněk Beseda
jednatel společnosti