

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1-7

č. objednatele: 26/ORM/2022

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 8“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.

Sídlo společnosti: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Urbánek

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1323482379/0800

IČ: 15029956

DIČ: CZ15029956

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 844

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 8, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1-7 (dále jen
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Nová smuteční síň Vysoké
Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo od 01.09.2022 u SO 02 Budova bývalé márnice do 31.05.2023 a u SO 03 Kolumbárium do 31.07.2024.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.68. až 11.74., které zní takto:

„11.68. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1-7 zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nedotčena a nemění se.

11.69. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.70. Tento Dodatek č. 8 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.71. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 20.06.2024 usnesením č. 386/24.

11.72. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 8 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.73. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 8 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.74. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 8 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Přílohy č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Ve Vysokém Mýtě dne 25.6.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 28.6.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti