

OStRM / 2024 / 88
Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2024/59 ze dne 04.06.2024

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Jiří Bouška, primátor
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj
Ve věcech smluvních je oprávněna jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/59 týkající se akce „Lokální opravy ul. Jičínská od kruhového objezdu U Sportu k ul. Jilemnického v Mladé Boleslavi“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla,

odst. 4.1 a to takto:

Stavební práce budou zahájeny dnem 22.07.2024.

a odst. 4.2 a to takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 nejpozději do 5.8.2024.

Důvodem posunutí termínu zahájení stavebních prací je vyjádření dopravního inspektorátu - územní odbor Mladá Boleslav por. Ing. Tomáš Bláha na základě něhož je: „Realizace je možná až v termínu od 22.7.2024. Důvodem je

stále probíhající stavební akce VaK Mladá Boleslav, a. s., se kterou je spojeno výrazné dopravní omezení v ul. Na Celně a Viničná. Dále je v současnosti uzavřen most ev. č. 27515-007 a doprava je vedena do Mladé Boleslavi přes Jemníky do dopravního omezení na Celně, Viničná. Uvedená dopravní omezení, v kombinaci s dalšími drobnějšími pracemi, významně komplikují dopravu v Mladé Boleslavi v oblasti ul. Jičínská, a proto je neúnosné další dopravní omezení na této páteřní komunikaci.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/59 ze dne 04.06.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 8. 7. 2024

V Mladé Boleslavi dne:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Ing. Jiří Bouška
primátora

Zhotovitel: H-INTES s. r. o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo schváleno primátorem města Mladá Boleslav v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne 8. 7. 2024

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav