

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2024													
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s. r. o.															
Komu:		Město Frýdlant		Datum: 03.06.2024													
Název akce: Rekonstrukce atletického oválu, včetně odvodnění																	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně													
Odkazy		na specifikaci: Technické listy															
		na výkresy: Výpočet ploch a délek el. č. 216-4/2024															
		na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty															
		na jinou část smlouvy:															
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>																	
1. SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy																	
Vícepráce:																	
a) Při geodetickém vytyčení atlet. oválu a výseče bylo zjištěno, že PD obsahovala chybné rozměry fotbal. hřiště, Dle PD mělo mít fotbal. hřiště délku 90 m, stávající fotbal. hřiště je však dlouhé cca 100 m. Z těchto důvodů musí dojít k novému výpočtu ploch a délek atletického oválu a výseče (příloha č. 1 dodatku SOD), úpravě projektové dokumentace a v konečném důsledku ke změně rozsahu prací v rámci stavebního objektu SO 01. Z důvodu technologických zákonitostí musí dojít též ke změně tloušťky asfaltových vrstev z 3 cm / vrstva, na 4 cm / vrstva. Dále byla zvýšena výška sloupů pro záchytné sítě na 5 m, oproti PD, kde jsou uvedeny 4 m, stávající stav byl 5 m. Změna rozsahu prací se projevila jako vícepráce v následujících oddílech: <table border="0"> <tr> <td>Díl 0 Všeobecné konstrukce a práce ...</td> <td>46.184,33 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Díl 1 Zemní práce ...</td> <td>12.330,35 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Díl 4 Vodorovné konstrukce ...</td> <td>54.825,70 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Díl 5 Komunikace ...</td> <td>306.084,98 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Díl 9 Ostatní konstrukce a práce ...</td> <td>146.897,16 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>566.322,52 Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Díl 0 Všeobecné konstrukce a práce ...	46.184,33 Kč bez DPH	Díl 1 Zemní práce ...	12.330,35 Kč bez DPH	Díl 4 Vodorovné konstrukce ...	54.825,70 Kč bez DPH	Díl 5 Komunikace ...	306.084,98 Kč bez DPH	Díl 9 Ostatní konstrukce a práce ...	146.897,16 Kč bez DPH	Celkem	566.322,52 Kč bez DPH
Díl 0 Všeobecné konstrukce a práce ...	46.184,33 Kč bez DPH																
Díl 1 Zemní práce ...	12.330,35 Kč bez DPH																
Díl 4 Vodorovné konstrukce ...	54.825,70 Kč bez DPH																
Díl 5 Komunikace ...	306.084,98 Kč bez DPH																
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce ...	146.897,16 Kč bez DPH																
Celkem	566.322,52 Kč bez DPH																
b) S ohledem na změnu v ploše atletického oválu muselo dojít ke změně polohy a specifikace vodního příkopu pro STEEPL ve výseči, dle atletických pravidel. Tato změna se projevila jako vícepráce v následujících oddílech: <table border="0"> <tr> <td>Díl 3 Svislé konstrukce ...</td> <td>247.650,00 Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Díl 3 Svislé konstrukce ...	247.650,00 Kč bez DPH										
Díl 3 Svislé konstrukce ...	247.650,00 Kč bez DPH																
c) Ve výseči bude provedeno oproti původní PD volejbalové hřiště. Změny se projevily jako vícepráce v oddílech: <table border="0"> <tr> <td>Díl 5 Komunikace ...</td> <td>51.890,15 Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Díl 5 Komunikace ...	51.890,15 Kč bez DPH										
Díl 5 Komunikace ...	51.890,15 Kč bez DPH																
Celkem vícepráce SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy 865.862,67 Kč bez DPH																	
Záměny:																	

Změnový list

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k výměně sportovního povrchu ve výseči z původně kazetového na nový sportovní povrch Porplastic EP, tl. 10 mm (RED, RAL 3016), který je určen pro míčové hry. Kvalitativní srovnatelnost materiálů viz. Technické listy. Na základě výše uvedeného došlo k úpravě položek soupisu prací:

- Položka POR-EP-10C - Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm vodopropustný (červený, ral 3016) ... 1.438.910,00 Kč bez DPH
- Položka R46599.b – OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z PLASTŮ ... - 1.674.887,50 Kč bez DPH

Méněpráce:

- a) V souvislosti s nerealizovanou rekonstrukcí fotbal. hřiště, při které mělo dojít ke zkrácení hřiště ze stávající délky 100 m na délku 90 m a k novému výpočtu ploch a délek atletického oválu a výseče (příloha č. 1 dodatku SoD), došlo ke změně rozsahu prací v rámci stavebního objektu SO 01. Tato změna se projevila rovněž formou méněprací v níže uvedených oddílech:

Díl 1 Zemní práce ... - 63.598,10 Kč bez DPH

Díl 4 Vodorovné konstrukce ... - 155.437,68 Kč bez DPH

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce ... - 146.344,81 Kč bez DPH

- b) V souvislosti se změnou polohy a specifikace vodního příkopu pro STEEPL ve výseči došlo rovněž k méněpracím v oddílech:

Díl 3 Svislé konstrukce ... - 88.443,39 Kč bez DPH

Celkem méněpráce SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy – 453.823,98 Kč bez DPH

2. VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Vícepráce:

Změny v předmětu plnění popsané v bodě 1 mají vliv i na vedlejší rozpočtové náklady - Geodetické práce před výstavbou (doměření stávajícího stavu a výšková a polohová úprava oválu). Změna rozsahu prací se projevila jako vícepráce v následujícím oddílu:

Díl VRN1 Průzkumné, geologické a projektové práce ... 11.792,45 Kč bez DPH

Celkem vícepráce VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11.792,45 Kč bez DPH

Méněpráce:

Objednatel se dohodl se zhotovitelem, že není nutné zpracovat Realizační a dílenskou dokumentaci stavby, což se projevilo formou méněprací v rámci vedlejších rozpočtových nákladů stavby. - .

Díl VRN1 Realizační a dílenská dokumentace stavby ... - 11.792,45 Kč bez DPH

Celkem méněpráce VRN Vedlejší rozpočtové náklady - 11.792,45 Kč bez DPH

Změnový list

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet + výkres					
Ocenění změny: Vícepráce: SO 01 + 2.304.772,67, Kč bez DPH VRN + 11.792,45 Kč bez DPH Celkem za vícepráce: + 2.316.565,12 Kč + DPH SO 01 – 2.128.711,48 Kč bez DPH VRN – 11.792,45 Kč bez DPH Celkem za méněpráce: – 2.140.503,93 + DPH ROZDÍL: +176.061,19 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 15.867.539,93 Kč			Změna času plnění: XXX		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 176.061,19 Kč					
Rekapitulace objektů:					
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy					51.890,15 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - VRN Vedlejší rozpočtové náklady					11.792,45 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy					813.972,52 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy					1.438.910,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce – SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy					- 453.823,98 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce – VRN Vedlejší rozpočtové náklady					- 11.792,45 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce - SO 01 Terénní úpravy a sportovní plochy					-1.674.887,50 Kč
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Martin Míka			Podpis..... Datum		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel souhlasí se všemi změnami na změnovém listu, včetně všech příslušných příloh.					

Změnový list

Robert Běhal

Podpis.....Datum.....

Jiří Berka

Podpis.....Datum.....

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

SNOWPLAN s. r. o.

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Ing. Karel Dlouhý

Podpis

Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.