



DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 25. 10. 2021

(„**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČO: 252 05 625

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 574

Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted] členem
představenstva

(„**Objednatel**“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01

IČO: 402 33 308

Zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

(„**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě o dílo na provedení stavby s názvem: „Odkanalizování Lhoty II“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2022 („**Smlouva o dílo**“).
- 1.2. Na základě Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele Dílo specifikované ve Smlouvě o dílo, spočívající mimo jiné v provedení stavby s názvem „Odkanalizování Lhoty II“.

2. ZMĚNOVÉ LISTY

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Díla, a to v rozsahu dále uvedených změnových listů:
 - 2.1.1. Změnový list č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.2. Změnový list č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.3. Změnový list č. 4, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.4. Změnový list č. 5, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.5. Změnový list č. 6, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.6. Změnový list č. 7, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.7. Změnový list č. 8, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.8. Změnový list č. 9, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku;



- 2.1.9. Změnový list č. 11, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku;
- 2.1.10. Změnový list č. 12, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku;
- 2.1.11. Změnový list č. 13, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku;
- Společně jako „**Změnové listy**“.
- 2.2. V důsledku akceptace Změnových listů ze strany Objednatele vznikl Zhotoviteli vůči Objednateli nárok na doplatek Ceny za Dílo ve výši 5.272.698,63 Kč bez DPH. („**Pohledávka Zhotovitele**“).
- 2.3. V důsledku akceptace Změnových listů ze strany Objednatele vzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení termínu pro provedení Díla, a to o 145 dnů („**Časový nárok**“). Vzhledem k tomu, že Dílo bylo k datu účinnosti tohoto Dodatku již dokončeno, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na tom, že termín pro provedení Díla nebude formálně prodlužován, ale že Časový nárok bude zohledněn v prodloužení Zhotovitele s provedením Díla.

3. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 3.1. K datu účinnosti tohoto Dodatku je Zhotovitel povinen v souladu s čl. 15.2.2 Smlouvy o dílo předložit Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek („Bankovní záruka“) ve výši [REDACTED] z ceny za Dílo bez DPH, která v důsledku akceptace Změnových listů Objednatelem nově činí 24.924.802,88 Kč bez DPH. Zhotovitel je tedy povinen předložit Objednateli Bankovní záruku ve výši [REDACTED] Kč.

4. PRODLENÍ ZHOTOVITELE

- 4.1. Zhotovitel se dostal s provedením Stavby, resp. Díla do prodlení, když na základě této skutečnosti byla ze strany Objednatele vyúčtována smluvní pokuta následovně:
- 4.1.1. smluvní pokuta ve výši [REDACTED] Kč vyúčtovaná oznámením ze dne 16. 8. 2022;
- 4.1.2. smluvní pokuta ve výši [REDACTED] Kč vyúčtovaná oznámením ze dne 22. 11. 2022;
- 4.1.3. smluvní pokuta ve výši [REDACTED] Kč vyúčtovaná oznámením ze dne 29. 5. 2023.
- Celková výše vyúčtované smluvní pokuty činí [REDACTED] Kč a odpovídá celkové době prodlení v délce 266 dnů.
- 4.2. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že s ohledem na Změnové listy činí celková doba prodlení Zhotovitele s provedením Díla 121 dnů. Objednateli tak v důsledku této skutečnosti vznikl nárok na vyúčtování smluvní pokuty ve výši [REDACTED] Kč („**Smluvní pokuta**“).
- 4.3. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že Smluvní pokuta byla Zhotovitelem částečně uhrazena prostřednictvím čerpání bankovní záruky, a to částkou [REDACTED] Kč. Zhotovitel prohlašuje, že čerpání bankovní záruky za tímto účelem bylo oprávněné a zavazuje se jej nijak nerozporovat.
- 4.4. K datu účinnosti tohoto Dodatku je tak Zhotovitel povinen uhradit Objednateli na Smluvní pokutě částku [REDACTED] Kč („**Pohledávka Objednatele**“).

5. DOHODA O ZAPOČTENÍ

- 5.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vzájemném započtení Pohledávky Zhotovitele a Pohledávky Objednatele, a to podle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, v důsledku čehož Pohledávka Objednatele zcela zaniká a Pohledávka Zhotovitele zaniká co do částky [REDACTED] Kč a dále existuje ve výši [REDACTED] Kč.



6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tento Dodatek v souladu s § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv („**Registr smluv**“).
- 6.2. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že Dodatek uveřejní v Registru smluv Objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
- 6.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 6.4. Tento Dodatek je vyhotoven a uzavírán v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy

Za Objednatele

V Plzni dle data el. podpisu

Digitální podpis:
12.07.2024 13:27

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.12
09:18:54 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

člen představenstva

Za Zhotovitele

V Plzni dle data el. podpisu

Podpis:
DN: cn=, c=CZ,
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=, vhs.cz
Datum: 2024.07.04 06:46:27 +02'00'

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

jednatel společnosti